

【資料8】

五木地域森林行動施策圏内災害箇所復旧状況及び復旧計画

道路名	災害状況	現状	前回WG会議時点の現状	今後の復旧計画	今回調査時点の現状(令和7年1月末)	備考
県道久連子落合線（球磨管内）	路体流出等9箇所	3箇所完了・2箇所施工中・4箇所不調	4箇所工事完成・4箇所（R6.9月末工事完成予定）	—	R6.9月工事完成	通行可
県道久連子落合線（八代管内）	13箇所	10箇所完了・3箇所施工中（本年度完了予定）	R6年3月に完成	—	—	通行可
菊池人吉大規模林道（五木村）	路肩決壊6箇所	6箇所中2箇所を施工中 全線完了はR9.3	6箇所中2箇所施工中 全線完了はR9年3月	R7～R8で随時施工	6箇所中1箇所がR6完成。5箇所施工中 全線完了はR9年3月	全線通行止
広域基幹林道坂本山江線（坂本）	法面・路肩決壊など	年内発注、年度内完成予定 1箇所 6年度発注予定箇所 2箇所	R6年 2箇所施工中	R7年度 発注予定箇所（3箇所）	全15箇所の内、現在7・8号施行中。9～12号はR6年度契約、13～15号（R7年度発注）7、8年度完成予定	
広域基幹林道坂本山江線（山江）	3箇所被災 通行止	復旧工事 R5.6.5～R6.1.4	完成	—	—	通行可
	R4台風14号で道路流失	坂本山江境から約500mで通行不可	通行止	R6年度 発注予定（予算あり）	八代市坂本町堺まで工事完成（完成検査前）通行可	R6以降予算措置
村道相良五木線（五木村）	路体流出	8箇所の復旧工事 全線完了はR9.3	8箇所中1箇所完了、1箇所を施工中 全線完了はR10.3	R7～R9で随時施工	全11箇所中、1箇所を施工中 全線完了はR9年度完成予定	全線通行止
村道相良五木線（相良村）		集落手前（野原橋）で通行止め	R6年5月 通行可	—	国有林内に8件の工事がそのうち3件目を施工中。完成年度は早くて9年度予定。	地元車のみ
県道259号線（中村地区）	法面崩壊	法面工事 R5.5.22～R5.9.15 通行止 10:15～13:00 14:00～17:00	R6年工事中、梅雨時期は工事中中止	R9年工事完成予定	施行中	
平ノ下林道（相良村併用部）	路肩決壊等3箇所	交通規制あり、上流部に新規工事あり	専用林道（路肩決壊2箇所）改良計画	7年度（調査設計）・8年度改良上申	7年度（調査設計）・8年度改良上申	併用林道まで通行可
宇那川林道（山江村併用部）	路肩決壊など	県道17号線入口から養魚場まで仮復旧下流へ向かい本工事を実施、今年度次期工事は10月から予定（工事中は2t車規制）	10t車通行可	秋頃から本工事着手	2件本工事（7年度発注し9年度完成予定）	本工事上流にあと2件工事箇所あり・7年度完成予定
宇那川林道（国有林）	擁壁工事等	併用区間の工事完了後に計画	併用区間の工事完了後に計画	併用区間の工事完了後に計画	令和6年度明許繰越（R7実行）	
上岩林道	路肩決壊等 通行止	九電による仮復旧と電線張替工事 R4.8.31～R7.3.25	—	九電による仮復旧と電線張替工事 R4.8.31～R7.3.25	—	
瀬目下谷線	新設工事	全線21.159m中R4までに4.909m完了 R5に1.080m、R6に1.200mを計画	全線21.159m中R5までに5.989m完了 R6に1.200mを計画	R7～随時施工	全線21.159m中R5までに5.989m完了 R6に1.200mを計画	県代行事業
浪人越線	改良工事	R5に法面改良400m、舗装3,000mを計画	施工中 R6に舗装600mを計画	R7～R8で随時施工（法面工400m、舗装1400m）	施工中 R6に舗装600mを施工	

※現状は前回運営会議時点の現状となっております。

