

収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和6年度磐城森林管理署旅人地区外収穫調査業務委託(製品資材)(R6当初翌償)

記 番	森 林 事務所	林小班	収穫予定 面積 ha	収穫予定 材積 m3	haあたり 収穫予定 材積 m3	伐採方法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積(ha)				実査予 定材積 m3	標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極 印	測量 距離 km	表示 距離 km	林地 傾斜	下層 植生	歩行時間 (片道) 分	通勤距離 (片道) km	森林(事)～現地 (片道) km	特 記 事 項
								毎木 (精密)	毎木 (樹高曲線)	標準地	その他												
1	旅人	337な1	6.24	683	109.5	間伐(列状)	35						7	無	0.0	1.9	急	中	9	50.3	8.6	スギ、ヒノキ、記番2を襲用	
2	旅人	338ち2	3.45	363	105.2	間伐(列状)	35			0.08	105.2	8	2	4	無	0.2	1.5	急	中	0	51.8	10.1	スギ、ヒノキ
3	旅人	338り1	1.03	89	86.4	間伐(列状)	35							2	無	0.0	0.6	急	中	1	51.5	9.8	スギ、記番2を襲用
4	旅人	338り2	1.19	113	95.0	間伐(列状)	35							2	無	0.0	0.8	急	中	0	51.1	9.4	スギ、記番2を襲用
5	旅人	349む1	4.48	618	137.9	間伐(列状)	35			0.08	11	2	5	無	0.2	1.9	急	中	6	48.1	5.2	スギ、ヒノキ、2伐区	
6	旅人	349け	4.07	1,000	245.7	保護伐	100			0.08	20	2	5	無	2.0	2.0	急	中	8	48.1	5.2	スギ、記番6を襲用	
7	旅人	349ふ	0.35	126	360.0	保護伐	100						2	無	0.3	0.3	急	中	8	48.1	5.2	スギ、記番6を襲用	
8	旅人	352へ2	1.25	151	120.8	間伐(列状)	35			0.08	10	2	2	無	0.2	0.7	急	疎	1	53.0	11.4	スギ、地上型3Dレーザによる標準地調査	
9	旅人	352ち	1.89	183	96.8	間伐(列状)	35			0.08	8	2	2	無	0.2	0.9	急	疎	0	53.0	11.4	スギ、地上型3Dレーザによる標準地調査	
10	旅人	352り	3.59	375	104.5	間伐(列状)	35			0.08	8	2	4	無	0.2	1.5	中	疎	4	53.0	11.4	スギ、ヒノキ	
11	旅人	356り	3.18	391	123.0	間伐(列状)	35			0.08	10	2	4	無	0.2	1.1	中	中	6	49.0	5.9	スギ、ヒノキ	
12	旅人	356ぬ1	0.62	91	146.8	間伐(列状)	35						2	無	0.0	0.4	中	中	7	49.0	5.9	スギ、記番11を襲用	
13	旅人	356ぬ2	0.18	25	138.9	間伐(列状)	35						2	無	0.0	0.2	急	中	5	49.0	5.9	スギ、記番11を襲用	
14	旅人	356ぬ3	1.95	248	127.2	間伐(列状)	35						2	無	0.0	1.1	中	中	6	49.0	5.9	スギ、記番11を襲用	
15	旅人	356る1	2.44	328	134.4	間伐(列状)	35						3	無	0.0	1.0	中	中	3	49.0	5.9	スギ、ヒノキ、記番11を襲用	
16	旅人	356る2	1.20	112	93.3	間伐(列状)	35						2	無	0.0	1.1	中	中	3	49.0	5.9	スギ、記番11を襲用	
17	旅人	356か	3.05	525	172.1	間伐(列状)	35						4	無	0.0	0.8	中	中	11	49.0	5.9	スギ、記番11を襲用	
18	旅人	357か	2.00	772	386.0	保護伐	100			0.08	31	2	2	無	1.3	1.3	中	中	1	54.0	12.3	スギ	
19	旅人	357そ1	3.18	995	312.9	保護伐	100			0.08	25	2	4	無	1.7	1.7	中	中	3	50.8	9.1	スギ、2伐区	
小計			45.34	7,188						0.00	0.00	0.72	0.00	131									

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注4 森林(事)～現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和6年度磐城森林管理署旅人地区外収穫調査業務委託(製品資材)(R6当初翌債)

記 番	森 林 事務所	林小班	収穫予定 面積 ha	収穫予定 材積 m3	haあたり 収穫予定 材積 m3	伐採方法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積(ha)				実査予 定材積 m3	標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極 印	測量 距離 km	表示 距離 km	林地 傾斜	下層 植生	歩行時間 (片道) 分	通勤距離 (片道) km	森林(事)~現地 (片道) km	特 記 事 項
								毎木 (精密)	毎木 (樹高曲線)	標準地	その他												
20	旅人	357そ2	0.95	496	522.1	保護伐	100			0.08		42	2	2	無	0.7	0.7	中	中	1	50.8	9.1	スギ
21	遠野	432に	2.50	840	336.0	保護伐	100			0.08		27	2	3	無	1.1	1.1	中	中	10	47.6	16.9	ヒノキ
22	遠野	432ほ	4.37	1,942	444.4	保護伐	100			0.08		36	2	5	無	1.6	1.6	中	中	9	47.6	16.9	スギ、2伐区
23	遠野	432り	2.15	541	251.6	保護伐	100			0.08		20	2	3	無	0.9	0.9	中	中	10	47.6	16.9	ヒノキ
24	遠野	432る2	2.22	906	408.1	保護伐	100			0.08		33	2	4	無	1.0	1.0	中	中	5	47.0	16.3	スギ、2伐区
25	遠野	432れ	10.27	4,194	408.4	保護伐	100			0.08		33	2	13	無	3.8	3.8	中	中	0	48.0	17.3	スギ、5伐区
26	遠野	432そ1	2.50	903	361.2	保護伐	100			0.08		29	2	3	無	1.3	1.3	中	中	0	47.8	17.1	スギ
27	遠野	436い1	1.90	308	162.1	間伐(列状)	35			0.08		13	2	2	無	1.1	1.1	中	中	1	50.1	19.4	スギ
小計			26.86	10,130												11.5	11.5						
合計			72.20	17,318												18.0	32.3						

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注4 森林(事)~現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。