造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(除伐2類)

磐城森林管理署 本署

| 森林 事務所 | 林小班 | 予定面積 (ha) | 作業期間 | 作業条件 | | | | | | | | | 林分条件 | | | | |
|-----------|-------|--------------|--------------|------|------------|---------------|-------------|--------------|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------------|----|-----------|-------|-----|
| | | | | 樹種 | 作業手段 | 標準地面 積(m2) | 標準地内 全本数 | 標準地内 伐倒本数 | 伐採率 | 選木 | 伐倒木平均 胸高直径 | 通勤往復 時間 (分) | 人員輸送車 往復距離 (km) | 備考 | つる類の 量 | 傾斜 | その他 |
| 原町 | 2016ほ | 4.70 | 契約締結 日の翌日 | ヒノキ | 人力機械 併用 | 800 | 180 | 57 | 32 | 標準地以外請負者 | 10~16cm未満 | 85 | 41.0 | | - | 20度未満 | |
| 原町 | 2016~ | 6.38 | ~R8.2.13 | ヒノキ | 人力機械 併用 | 800 | 180 | 38 | 32 | 全て請負者 | 10~16cm未満 | 93 | 38.8 | | - | 20度未満 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 11.08 | | | | | | | | | | | | | | | |

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(丸太筋工)

磐城森林管理署 本署

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積 (ha) | 作業期間 | | 林分条件 | | | | | |
|-------|-------|--------------|------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|--------|------------|-----|
| | | | | 作業仕様 | 作業手段 | 通勤往復 時間 (分) | 人員輸送車 往復距離 (km) | 備考 | 枝条片付 け量 | その他 |
| 原町 | 2016ほ | 0.01 | の翌日~ | 横木3段、1段埋戻し、床 均し、芯出し、杭打ち、緊 結仕上げ | 人力 | 85 | 41.0 | 延長 30m | 極多 | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | | 0.01 | | | | | | | | |