

作業条件等因子表

事業名：造林事業（杉ノ熊山70林班い3小班外1 地拵作業外5）

No. 1

作業種	国有林名	林小班	実行面積 (ha)	実行距離 (km)	通勤距離（片道：km）					作業条件		現地条件		樹 種 別				備 考
					2車線	1車線	未舗装	徒歩	距離計	作業手段	作業仕様	平均傾斜	植生・末木 枝条の量	樹 種	植栽本数 (本)	本数伐採率 (%)	伐採本数目安 (ha当たり)	
新植 (地拵)	杉ノ熊山	70い3	8.00		20.9	2.8	7.9	0.7	32.3	人力	普通筋置 全刈	40°～ 45°未満	多					
新植 (植付)	杉ノ熊山	70い3	8.00		20.9	2.8	7.9	0.7	32.3	人力		40°～ 45°未満		スギ	12,000			コンテナ苗
単木保護具 設置	杉ノ熊山	70い3	8.00		20.9	2.8	7.9	0.7	32.3	人力		40°～ 45°未満						
歩道新設	杉ノ熊山	70い3		2.25	20.9	2.8	7.9	0.7	32.3	人力		40°～ 45°未満						
鹿防護柵 設置	杉ノ熊山	70い3		0.20	20.9	2.8	7.9	0.1	31.7	人力		40°～ 45°未満						高さ1.8m 支柱利用
鹿防護柵 設置	杉ノ熊山	70い3		1.10	20.9	2.8	7.9	0.7	32.3	人力		40°～ 45°未満						高さ1.8m 立木利用
鹿防護柵 設置	杉ノ熊山	70い3		0.45	20.9	2.8	7.9	0.1	31.7	人力		40°～ 45°未満						高さ2.0m 金属製
鹿防護柵 設置	杉ノ熊山	70い3		0.25	20.9	2.8	7.9	0.1	31.7	人力		40°～ 45°未満						高さ1.0m 支柱利用
鹿防護柵 設置	杉ノ熊山	70い3		0.35	20.9	2.8	7.9	0.2	31.8	人力		40°～ 45°未満						高さ1.0m 立木利用
防護柵点検 ・簡易補修	杉ノ熊山	70い2		1.75	20.9	2.8	7.9	0.9	32.5	人力		40°～ 45°未満						
計			24.00	6.35											12,000			

※通勤距離は地元市町村役場（支所等含む）から作業地の中心までの距離。