

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	三陸北部森林管理署久慈支署	
物件番号	1	
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(豊口国有林)	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢 R7	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量																	最寄り市町村 からの距離 km	備 考	
									本数	材積 m ³	m ³ /本 m ³	N m ³	L m ³	計 m ³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 BH=0.45m ³	碎石 数量 C-80 m ³	薬剤 散布 (スミバ イソ) ℓ	鉄板 規格×枚数				
															方法	数量 m ³	方式	数量 m ³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m ³	グラップル付きトラク 片道運搬距離 m	数量 m ³	林地傾斜 緩・中・急 m	延長 m	2種 編柵 m	緑化 m ²								
137Ⅱ1	水涵保	アカマツ	63	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	6.55	25	18	1,764	513	0.29	239	96	335	全木	513	プロセッサ	335	685	335	5,200	335	急									久慈市役所 山根支所	14.8	小運搬先:卯坂第一
137Ⅱ3	水涵保	アカマツ	63	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.35	25	18	355	106	0.30	49	20	69	全木	106	プロセッサ	69	811	69	5,200	69	急									久慈市役所 山根支所	14.8	小運搬先:卯坂第一
137Ⅱ5	水涵保	アカマツ	61	一般	列状間伐(1伐3残)	0.58	25	18	206	50	0.24	30	1	31	全木	50	プロセッサ	31	59	31	5,600	31	緩									久慈市役所 山根支所	15.0	小運搬先:卯坂第一
137Ⅱ6	水涵保	アカマツ	68	一般	列状間伐(1伐3残)	2.24	25	18	801	193	0.24	124	1	125	全木	193	プロセッサ	125	621	125	5,600	125	中									久慈市役所 山根支所	14.9	小運搬先:卯坂第一
137Ⅱ7	水涵保	アカマツ	68	一般	列状間伐(1伐3残)	1.01	25	18	364	87	0.24	55	1	56	全木	87	プロセッサ	56	795	56	5,600	56	中									久慈市役所 山根支所	14.9	小運搬先:卯坂第一
137Ⅱ10	水涵保	カラマツ	68	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	27.35	25	16	7,215	1,674	0.23	712	400	1,112	全木	1,674	プロセッサ	1,112	1,807	1,112	6,100	1,112	中		5							久慈市役所 山根支所	15.5	小運搬先:成谷中間
137Ⅱ11	水涵保	カラマツ	70	一般	皆伐	2.07	100	20	2,151	856	0.40	419	195	614	全木	856	プロセッサ	614	617	614	6,100	614	急									久慈市役所 山根支所	15.5	小運搬先:成谷中間
137Ⅱ12	水涵保	カラマツ	64	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.61	25	16	684	160	0.23	64	36	100	全木	160	プロセッサ	100	416	100	6,100	100	急									久慈市役所 山根支所	15.4	小運搬先:成谷中間
137ろ6	水涵保	カラマツ	73	一般	列状間伐(1伐3残)	0.19	25	18	77	12	0.16	6	3	9	全木	12	プロセッサ	9	105	9	5,200	9	緩									久慈市役所 山根支所	14.6	小運搬先:卯坂第一
137ろ8	水涵保	アカマツ	45	一般	列状間伐(1伐2残)	0.20	33	22	53	27	0.51	13	2	15	全木	27	プロセッサ	15	103	15	5,200	15	緩									久慈市役所 山根支所	14.8	小運搬先:卯坂第一
137は1	水涵保	広葉樹	61	一般	択伐	1.99	30	28	197	111	0.56		75	75	全木	111	プロセッサ	75	551	75	5,700	75	急									久慈市役所 山根支所	15.4	小運搬先:成谷中間
137に2	水涵保	広葉樹	93	一般	択伐	1.86	30	40	101	107	1.06		73	73	全木	107	プロセッサ	73	398	73	5,700	73	急									久慈市役所 山根支所	15.3	小運搬先:成谷中間
142Ⅱ1	水涵保	アカマツ	62	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.11	25	20	1,300	540	0.42	283	46	329	全木	540	プロセッサ	329	252	329			中									久慈市役所 山根支所	15.9	
142Ⅱ2	水涵保	スギ	57	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.91	25	30	229	198	0.86	109	7	116	全木	198	プロセッサ	116	412	116			急									久慈市役所 山根支所	15.9	
142Ⅱ4	水涵保	スギ	58	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.95	25	32	247	310	1.26	182		182	全木	310	プロセッサ	182	557	182			中									久慈市役所 山根支所	16.4	
142ろ1	水涵保	アカマツ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.87	25	20	1,249	515	0.41	243	40	283	全木	515	プロセッサ	283	530	283			中									久慈市役所 山根支所	15.5	
142ろ2	水涵保	アカマツ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.33	25	20	1,352	564	0.42	266	44	310	全木	564	プロセッサ	310	445	310			急									久慈市役所 山根支所	15.9	
142ろ3	水涵保	アカマツ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	7.20	25	20	1,826	761	0.42	355	58	413	全木	761	プロセッサ	413	839	413			急									久慈市役所 山根支所	15.9	
142は4	水涵保	アカマツ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.78	25	20	1,211	505	0.42	236	38	274	全木	505	プロセッサ	274	761	274			急									久慈市役所 山根支所	15.9	
142は5	水涵保	アカマツ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.10	25	20	281	116	0.41	55	9	64	全木	116	プロセッサ	64	911	64			急									久慈市役所 山根支所	15.9	
148Ⅱ1	水涵保	アカマツ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	10.30	25	18	3,661	811	0.22	361	122	483	全木	811	プロセッサ	483	411	483	2,800	483	急		5							久慈市役所 山形総合支所	13.8	小運搬先:成谷中間
148Ⅱ2	水涵保	アカマツ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.87	25	18	1,224	221	0.18	115	18	133	全木	221	プロセッサ	133	271	133	3,200	133	急									久慈市役所 山形総合支所	14.0	小運搬先:成谷中間
148Ⅱ3	水涵保	アカマツ	56	保育間伐(活用型)	定性間伐	11.68	20	16	3,592	524	0.15	123	188	311	全木	524	プロセッサ	311	1850	311	3,200	311	急									久慈市役所 山形総合支所	14.0	小運搬先:成谷中間
148Ⅱ4	水涵保	アカマツ	56	保育間伐(活用型)	定性間伐	3.94	20	18	1,100	233	0.21	93	45	138	全木	233	プロセッサ	138	1611	138	3,200	138	急									久慈市役所 山形総合支所	14.0	小運搬先:成谷中間
合計						107.04			31,240	9,194	0.29	4,132	1,518	5,650		9,194		5,650		5,650		3,679		12,014	10		40	120		3m×4枚 271日			碎石:獅子狩林道40m3 碎石:松ヶ沢林道30m3 碎石:水無沢林道50m3	

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0°～20°未満、中:20°～30°未満、急:30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所については市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

検知業務作業内訳書

素材検知業務

単位：m³

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
1	一般材	(1) の業務	1, 253	合板材
	一般材	(2) の業務	321	一般材
	低質材	(5) の業務	4, 076	低質材
	計		5, 650	
	合計		5, 650	

素材検知（作業内容）

- （１）の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- （２）の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- （３）の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- （４）の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- （５）の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。