

(様式6)

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	下北森林管理署	
物件番号	4	
物件名	森林環境保全整備事業(葉色山地区)	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村から の距離 km	備 考				
									本数	材積 m³	m³/本 m³	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道開設		林地保全		土場作業等 h	砂利 数量 m³			薬剤 散布 (ASA TM イ [®]) ℓ	鉄板 規格*枚数		
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	グラブフル付きトラク 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾 緩・中・急	延長 m	2種 編柵 m	緑化 m³								
1051Ⅱ3	水涵保	ヒバ	158	天然林受光伐	択伐	28.93	8	56	213	671	3.15	503	0	503	全幹	671	チェーンソー	503	672	503	6,600	503	中									大畑庁舎	13.8	
1059Ⅱ1		ヒバ	168	天然林受光伐	択伐	34.56	9	54	262	865	3.30	649	0	649	全幹	865	チェーンソー	649	1229	649	8,200	649	急									大畑庁舎	15.4	
1068Ⅱ2	水涵保	ヒバ	158	天然林受光伐	択伐	26.15	7	62	183	798	4.36	598	0	598	全幹	798	チェーンソー	598	699	598	7,400	598	中									大畑庁舎	16.0	
1070Ⅱ2	水涵保	ヒバ	168	天然林受光伐	択伐	13.94	7	60	93	346	3.72	260	0	260	全幹	346	チェーンソー	260	582	260	10,100	260	中									大畑庁舎	16.6	
1162Ⅱ3		ヒバ	172	天然林受光伐	択伐	6.75	1	46	11	18	1.64	13	0	13	全幹	18	チェーンソー	13	221	13	7,300	13	中									大畑庁舎	15.2	
1162Ⅱ4		ヒバ	145	天然林受光伐	択伐	9.8	4	50	116	216	1.86	158	1	159	全幹	216	チェーンソー	159	248	159	7,300	159	緩									大畑庁舎	15.2	
1164ろ	水涵保 保健保	スギ	52	保育間伐(活用型)	定性間伐	2.22	19	22	834	291	0.35	99	21	120	全木	291	プロセッサ	120	172	120			緩									大畑庁舎	12.5	
1165ろ1	水涵保	スギ	51	保護伐	列状間伐(1伐2残)	6.02	33	22	1,646	815	0.50	321	2	323	全木	815	プロセッサ	323	311	323			中									大畑庁舎	14.8	
1165ろ2	水涵保	スギ	50	保護伐	列状間伐(1伐2残)	6.25	33	20	1,712	847	0.49	334	2	336	全木	847	プロセッサ	336	202	336			中									大畑庁舎	14.8	
1165Ⅰ1	水涵保	スギ	50	保護伐	列状間伐(1伐2残)	4.72	33	20	1,802	537	0.30	204	9	213	全木	537	プロセッサ	213	228	213			緩									大畑庁舎	14.8	
1165Ⅰ2	水涵保	スギ	50	保護伐	列状間伐(1伐2残)	6.39	33	20	2,440	727	0.30	277	12	289	全木	727	プロセッサ	289	671	289			中									大畑庁舎	14.8	
1165Ⅰ3	水涵保	スギ	50	保護伐	列状間伐(1伐2残)	0.24	33	18	96	27	0.28	12	0	12	全木	27	プロセッサ	12	345	12			緩									大畑庁舎	14.8	
1167ろ1	水涵保	スギ	58	保護伐	定性間伐	8.87	20	16	4,230	670	0.16	254	19	273	全木	670	プロセッサ	273	706	273			中									大畑庁舎	14.8	
1167ろ2	水涵保	スギ	46	保護伐	定性間伐	5.16	20	16	2,262	352	0.16	127	18	145	全木	352	プロセッサ	145	347	145			中									大畑庁舎	14.8	
1167は	水涵保	スギ	46	保護伐	定性間伐	3.37	20	16	1,473	231	0.16	83	12	95	全木	231	プロセッサ	95	235	95			緩									大畑庁舎	14.8	
1169Ⅱ	水涵保	トドマツ	57	保育間伐(活用型)	定性間伐	5.34	19	16	2,563	432	0.17	154	24	178	全木	432	プロセッサ	178	339	178			中									大畑庁舎	18.3	
1169ろ	水涵保	スギ	57	保育間伐(活用型)	定性間伐	6.29	20	20	2,381	723	0.30	278	8	286	全木	723	プロセッサ	286	285	286			中									大畑庁舎	18.5	
1169は	水涵保	スギ	57	保育間伐(活用型)	定性間伐	4.68	18	20	1,263	378	0.30	147	6	153	全木	378	プロセッサ	153	201	153			中									大畑庁舎	18.7	
1169Ⅰ	水涵保	スギ	57	保育間伐(活用型)	定性間伐	2.14	18	20	572	173	0.30	67	3	70	全木	173	プロセッサ	70	107	70			中									大畑庁舎	19.0	
1169ほ	水涵保	スギ	57	保育間伐(活用型)	定性間伐	4.22	19	16	2,100	361	0.17	144	1	145	全木	361	プロセッサ	145	216	145			緩									大畑庁舎	19.5	
1169へ	水涵保	スギ	56	保育間伐(活用型)	定性間伐	12.95	20	18	4,909	1,145	0.23	440	17	457	全木	1,145	プロセッサ	457	365	457			緩									大畑庁舎	19.3	
1184Ⅱ1	土流保	スギ	56	保護伐	定性間伐	3.76	20	26	329	225	0.68	92	0	92	全木	225	プロセッサ	92	414	92			中									大畑庁舎	10.7	
1184Ⅱ2	土流保	スギ	55	保護伐	定性間伐	5.08	20	26	446	304	0.68	125	0	125	全木	304	プロセッサ	125	951	125			中									大畑庁舎	10.7	
1184ろ2	土流保	カラマツ	64	保護伐	定性間伐	3.22	19	32	138	117	0.85	48	0	48	全木	117	プロセッサ	48	1549	48			中									大畑庁舎	10.7	
1184Ⅰ1	土流保	トドマツ	71	保護伐	定性間伐	2.39	20	28	298	199	0.67	82	0	82	全木	199	プロセッサ	82	947	82			中									大畑庁舎	10.7	
1184Ⅰ2	土流保	カラマツ	71	保護伐	定性間伐	1.2	20	22	96	53	0.55	22	0	22	全木	53	プロセッサ	22	706	22			中									大畑庁舎	10.7	
1184Ⅰ3	土流保	トドマツ	72	保護伐	定性間伐	8.13	20	28	935	629	0.67	258	0	258	全木	629	プロセッサ	258	294	258			中									大畑庁舎	10.7	
1184Ⅰ4	土流保	スギ	53	保護伐	定性間伐	0.05	19	24	5	3	0.60	1	0	1	全木	3	プロセッサ	1	275	1			中									大畑庁舎	10.7	
1184ほ1	土流保	カラマツ	67	保護伐	定性間伐	4.09	20	30	227	228	1.00	96	0	96	全木	228	プロセッサ	96	688	96			中									大畑庁舎	10.7	
1184へ	土流保	カラマツ	63	保護伐	定性間伐	0.69	20	30	56	35	0.63	15	0	15	全木	35	プロセッサ	15	347	15			緩									大畑庁舎	10.7	
1184ち	土流保	スギ	64	保護伐	定性間伐	4.66	20	26	571	389	0.68	159	0	159	全木	389	プロセッサ	159	491	159			中									大畑庁舎	10.7	
1186ろ	水涵保	スギ	65	保護伐	定性間伐	5.71	20	36	376	452	1.20	185	0	185	全木	452	プロセッサ	185	711	185			中									大畑庁舎	8.9	

(様式6)

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	下北森林管理署	
物件番号	4	
物件名	森林環境保全整備事業(葉色山地区)	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村から の距離 km	備 考				
									本数	材積 m ³	m ³ /本	N m ³	L m ³	計 m ³	伐倒 方法	集・造材		小運搬巻立					森林作業道作設		林地保全		土場作設等 h	砂利 数量 m ³			薬剤 散布 (スミバ イ)	鉄板 規格*枚数		
																数量 m ³	方式 m ³	数量 m ³	数量 m	数量 m ³	数量 m	数量 m ³	延長 m	2種 編組 m	緑化 m ²									
1186は	水涵保	カラマツ	63	保護伐	定性間伐	11.83	25	26	1,322	862	0.65	353	0	353	全木	862	プロセッサ	353	472	353			中									大畑庁舎	10.2	
1186に2	水涵保	カラマツ	64	保護伐	定性間伐	0.86	20	28	85	65	0.76	28	0	28	全木	65	プロセッサ	28	227	28			中									大畑庁舎	10.2	
1186ほ1	水涵保	スギ	55	保護伐	定性間伐	2.13	20	26	336	218	0.65	91	0	91	全木	218	プロセッサ	91	167	91			中									大畑庁舎	10.2	
1187ろ1	水涵保	スギ	60	保護伐	定性間伐	3.03	20	24	841	383	0.46	161	0	161	全木	383	プロセッサ	161	165	161			緩									大畑庁舎	8.6	
1187ろ2	水涵保	スギ	58	保護伐	定性間伐	2.25	20	20	627	285	0.45	119	0	119	全木	285	プロセッサ	119	240	119			緩									大畑庁舎	8.9	
1187ろ3	水涵保	スギ	57	保護伐	定性間伐	4.52	20	26	1,035	552	0.53	231	0	231	全木	552	プロセッサ	231	325	231			中									大畑庁舎	8.6	
1187は1	水涵保	ヒバ	74	保護伐	高齢級間伐	0.87	20	22	189	61	0.32	25	0	25	全幹	61	チェーンソー	25	130	25			緩									大畑庁舎	9.1	
1188い	水涵保	スギ	61	保護伐	定性間伐	31.41	19	26	3,880	2,716	0.70	1,082	0	1,082	全木	2,716	プロセッサ	1,082	978	1,082			中									大畑庁舎	8.0	
1188ろ	水涵保	スギ	77	保護伐	高齢級間伐	1.44	25	40	203	357	1.76	144	0	144	全木	357	プロセッサ	144	1208	144			中									大畑庁舎	8.0	
1188は	水涵保	スギ	63	保護伐	定性間伐	4.61	20	32	597	549	0.92	225	0	225	全木	549	プロセッサ	225	124	225			中									大畑庁舎	7.6	
1188ほ	水涵保	ヒバ	71	保護伐	高齢級間伐	6.99	9	26	499	321	0.64	136	0	136	全幹	321	チェーンソー	136	238	136			中									大畑庁舎	8.0	
1188へ	水涵保	スギ	60	保護伐	定性間伐	1.24	20	46	146	205	1.40	84	0	84	全木	205	プロセッサ	84	142	84			中									大畑庁舎	8.2	
1188と	水涵保	スギ	57	保護伐	定性間伐	5.59	25	26	1,028	606	0.59	254	0	254	全木	606	プロセッサ	254	275	254			中									大畑庁舎	7.3	
1192い	水涵保	スギ	60	保護伐	定性間伐	2.81	20	28	420	292	0.70	120	0	120	全木	292	プロセッサ	120	1004	120			中									大畑庁舎	9.6	
1192ろ	水涵保	カラマツ	68	保護伐	定性間伐	2.93	20	32	184	212	1.15	87	0	87	全木	212	プロセッサ	87	767	87			中									大畑庁舎	9.6	
1192は	水涵保	トドマツ	66	保護伐	定性間伐	4.61	20	24	564	331	0.59	135	0	135	全木	331	プロセッサ	135	267	135			中									大畑庁舎	9.6	
1192に	水涵保	トドマツ	66	保護伐	定性間伐	6.18	20	24	756	444	0.59	182	0	182	全木	444	プロセッサ	182	483	182			中									大畑庁舎	9.6	
1192ほ	水涵保	スギ	65	保護伐	定性間伐	3.89	30	30	540	446	0.83	183	0	183	全木	446	プロセッサ	183	765	183			中									大畑庁舎	9.6	
合計						335.16			47,890	22,162	0.46	9,845	155	10,000		22,162		10,000			2,182		48,215m	0	0	BH 0.45 20 WL 1.3~1.4 10		3600 (150倍希 釈後の量)						

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0° ~20°、中:20° ~30°、急:30° 以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編欄および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

4号物件

林小班	森林作業道延長距離	
1162い3外49	概ね	48,215 m

別紙

検知業務請負作業内訳書

素材検知業務請負(葉色山地区)

単位: m³

物件番号	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
第4号	素 材	(1)の業務	4,000	
		(2)の業務	2,000	
		(5)の業務	4,000	
		合計	10,000	

検知業務請負(作業内容)

- (1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5)の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。