

事業条件調書

事業名：森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)大栗田地区外【複数年】

下越森林管理署村上支署

物件 番号 (単位)	林小班	伐採種	伐採率 %	実行 面積	樹種	実行年	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件								備考
								本数 本	材積 m³	平均 樹高 m	平均 胸高 cm	平均単木 材積 m³	生産量 m³	適用 利用率 (歩止り) %	事業地			伐倒 伐倒 方法	集材方法		完了地点別内訳		
															林地 傾斜 °	下層 植生	通勤距離 車・片道 km		集材方法	平均集材 距 離 m	山元 m³	最終 m³	
1	1009る2	活用型	25	6.75	スギ	R7	50	1,834	1148.38	20	27	0.63	689.028	60%	23	中	17.2	列状	フォワーダ	272	689.028	0	列状間伐 2伐5残
	1009る3	活用型	27	0.13	スギ		50	27	17.05	16	28	0.63	9.378	55%	28	中	16.4	列状	フォワーダ	1,210	9.378	0	列状間伐 2伐5残
	1009る4	活用型	26	2.68	スギ		50	553	338.25	18	28	0.61	186.038	55%	24	中	16.4	列状	フォワーダ	997	186.038	0	列状間伐 2伐5残
	1009る5	活用型	25	2.10	スギ		51	711	327.95	17	25	0.46	196.770	60%	26	中	16.4	列状	フォワーダ	845	196.770	0	列状間伐 2伐5残
	1009わ1	活用型	26	4.97	スギ		36	1,598	504.00	15	21	0.32	302.400	60%	12	中	16.4	列状	フォワーダ	138	302.400	0	列状間伐 2伐5残
	1010ろ	活用型	22	2.20	スギ		56	800	392.40	20	23	0.49	255.060	65%	13	中	16.7	列状	フォワーダ	110	155.060	100	列状間伐 2伐5残
	1371ふ	活用型	33	4.50	スギ		53	947	1003.55	22	36	1.06	551.953	55%	19	中	14.9	列状	フォワーダ	1,285	551.953	0	列状間伐 2伐4残
	1371さ1	活用型	32	2.73	スギ		42	612	341.93	17	29	0.56	188.062	55%	29	中	14.9	列状	フォワーダ	1,507	188.062	0	列状間伐 2伐4残
	1371ゆ	活用型	33	6.34	スギ		51	1,325	1413.84	22	36	1.07	777.612	55%	19	中	14.9	列状	フォワーダ	1,082	777.612	0	列状間伐 2伐4残
	1371め	活用型	32	1.01	スギ		47	219	246.32	23	37	1.12	135.476	55%	33	中	14.9	列状	フォワーダ	967	135.476	0	列状間伐 2伐4残
	1371し1	活用型	32	4.23	スギ		47	901	1031.62	23	37	1.14	567.391	55%	30	中	14.9	列状	フォワーダ	517	567.391	0	列状間伐 2伐4残
	1371し3	活用型	33	2.40	スギ		52	500	535.20	22	36	1.07	294.360	55%	15	中	14.9	列状	フォワーダ	796	294.360	0	列状間伐 2伐4残
	1372ろ	活用型	33	10.37	スギ		52	2,153	2312.53	22	36	1.07	1,387.518	60%	18	中	14.9	列状	フォワーダ	177	1,387.518	0	列状間伐 2伐4残
	1372は	活用型	32	1.50	スギ		43	342	187.89	17	29	0.55	103.340	55%	28	中	14.9	列状	フォワーダ	384	103.340	0	列状間伐 2伐4残
	1372に	活用型	33	1.11	スギ		52	228	247.55	22	36	1.09	136.153	55%	24	中	14.9	列状	フォワーダ	388	136.153	0	列状間伐 2伐4残
	1389そ	活用型	33	3.77	スギ	R8	37	1,881	879.39	19	24	0.47	527.634	60%	21	中	6.0	列状	フォワーダ	198	527.634	0	列状間伐 2伐4残
	1389つ	活用型	33	1.58	スギ		53	320	268.44	21	30	0.84	147.643	55%	23	中	5.6	列状	フォワーダ	365	147.643	0	列状間伐 2伐4残
	1389ね1	活用型	34	0.47	スギ		54	168	171.22	25	32	1.02	102.732	60%	20	中	5.4	列状	フォワーダ	154	102.732	0	列状間伐 2伐4残
	1389ね2	活用型	34	6.09	スギ		55	2,139	2218.32	25	32	1.04	1,441.908	65%	14	中	5.4	列状	フォワーダ	333	1,441.908	0	列状間伐 2伐4残
	1389ね3	活用型	34	0.65	スギ		56	215	236.80	25	32	1.10	142.080	60%	9	中	5.6	列状	フォワーダ	67	142.080	0	列状間伐 2伐4残
	1389な	活用型	33	3.36	スギ		38	1,680	783.72	19	24	0.47	470.232	60%	17	中	5.4	列状	フォワーダ	146	470.232	0	列状間伐 2伐4残
	1389う2	活用型	34	1.69	スギ		56	588	615.59	25	32	1.05	369.354	60%	23	中	4.8	列状	フォワーダ	77	369.354	0	列状間伐 2伐4残
	活 用 型 計			70.63				19,741	15221.94				8,982.122								8,882.122	100.00	
	1031り	存置型	15	2.69	スギ	R7	38	1,143	327.00	22	18	0.29			19	中	11.6	定性					定性間伐
	1031か1	存置型	15	1.60	スギ		38	680	195.00	22	18	0.29			19	易	11.6	定性					定性間伐
	1001う1	存置型	21	1.60	スギ	R8	38	781	224.00	22	19	0.29			21	難	4.7	定性					定性間伐
	1001え1	存置型	21	2.51	スギ		40	1,225	351.00	22	19	0.29			20	難	5.1	定性					定性間伐
	1001え2	存置型	21	0.47	スギ		39	229	66.00	22	19	0.29			15	難	5.8	定性					定性間伐
	1001え3	存置型	21	3.99	スギ		39	1,947	559.00	22	19	0.29			26	難	5.3	定性					定性間伐
	1001さ	存置型	21	0.80	スギ		40	390	112.00	22	19	0.29			23	難	4.8	定性					定性間伐
	1021れ	存置型	12	2.58	スギ		40	937	266.00	22	18	0.28			18	中	7.8	定性					定性間伐
	1021そ	存置型	12	3.42	スギ		42	1,241	353.00	22	18	0.28			18	中	7.8	定性					定性間伐
	1389わ	存置型	33	0.35	スギ		71	65	59.45	21	30	0.91			24	中	4.4	列状					列状間伐 2伐4残
	存 置 型 計			20.01				8,638	2,512.45														
合 計			90.64					28,379	17,734.39				8,982.122								8,882.122	100.00	

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

※3 列状間伐について、列幅で選木する場合概ね「伐採幅及び保残幅は1列1．8m」とする。