

(様式6)

令和8年度 林分条件調査表

森林管理署	青森森林管理署	
物件番号	1	
物件名	森林環境保全整備事業(内真部山国有林外)	

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村からの距離 km	備 考		
									本数	材積 m³	m³/本 m³	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等 h	砂利数量 m³			薬剤散布 (スミバイン) ℓ	鉄板規格*枚数
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ片道運搬距離 m	数量 m³	グラップル付きトラック片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	2種編柵 m	緑化 m²							
22は2	水涵保	スギ	72	保育間伐(活用型)	定性間伐	0.14	20%	38	11	18	1.64	10	1	11	全木	18	プロセッサ	11	54	11	1,000	11	平							奥内支所	10.0	白滝沢山元土場
22ほ	水涵保	ヒバ	116	天然林受光伐	定性間伐	3.09	19%	28	337	229	0.68	150	0	150	全幹	229	チェーンソー	150	307	150	1,000	150	中			5				奥内支所	10.0	白滝沢山元土場
22へ	水涵保	ヒバ	96	天然林受光伐	定性間伐	15.61	19%	28	1,690	1,155	0.68	763	0	763	全幹	1,155	チェーンソー	763	974	763	1,000	763	中							奥内支所	10.0	白滝沢山元土場
22と	水涵保	スギ	72	保育間伐(活用型)	定性間伐	0.14	20%	34	18	24	1.33	12	0	12	全木	24	プロセッサ	12	130	12	1,000	12	平							奥内支所	10.0	白滝沢山元土場
22ち	水涵保	ヒバ	81	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐4残)	0.53	20%	30	108	81	0.75	42	11	53	全幹	81	チェーンソー	53	223	53	1,000	53	中							奥内支所	10.0	白滝沢山元土場
22る2	水涵保	スギ	41	保育間伐(活用型)	定性間伐	0.07	33%	38	11	13	1.18	8	0	8	全木	13	プロセッサ	8	381	8	1,000	8	緩							奥内支所	10.0	白滝沢山元土場
40い1	水涵保	他L	81	天然林受光伐	定性間伐	4.89	17%	24	450	232	0.52	60	68	128	全幹	232	チェーンソー	128	542	128	7,100	128	中			5				奥内支所	18.3	天田内川ストックポイント
40に3	水涵保	ヒバ	111	天然林受光伐	定性間伐	6.67	20%	22	1,283	475	0.37	281	33	314	全幹	475	チェーンソー	314	1807	314	7,100	314	中							奥内支所	18.3	天田内川ストックポイント
45い	水涵保	スギ	62	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	6.45	25%	24	1,261	698	0.55	384	0	384	全木	698	プロセッサ	384	1354	384	2,900	384	中							奥内支所	13.6	戸ヶ沢山元土場
45ほ	ー	スギ	58	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	7.06	25%	24	1,383	764	0.55	412	0	412	全木	764	プロセッサ	412	1318	412	2,900	412				1				奥内支所	13.6	戸ヶ沢山元土場
46い	水涵保	スギ	60	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	7.33	25%	24	1,436	794	0.55	428	0	428	全木	794	プロセッサ	428	386	428	2,900	428	中							奥内支所	13.6	戸ヶ沢山元土場
46は	水涵保	スギ	61	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	13.61	25%	24	2,665	1,473	0.55	796	0	796	全木	1,473	プロセッサ	796	610	796	2,900	796				1				奥内支所	13.6	戸ヶ沢山元土場
46に	水涵保	スギ	68	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐4残)	2.22	20%	24	349	192	0.55	104	0	104	全木	192	プロセッサ	104	838	104	2,900	104	中							奥内支所	13.6	戸ヶ沢山元土場
46ほ	水涵保	スギ	68	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐4残)	1.27	20%	24	197	110	0.56	60	0	60	全木	110	プロセッサ	60	1833	60	2,900	60	中							奥内支所	13.6	戸ヶ沢山元土場
46へ	水涵保	スギ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	18.69	25%	24	3,662	2,023	0.55	1,112	0	1,112	全木	2,023	プロセッサ	1,112	2232	1,112	2,900	1,112	中							奥内支所	13.6	戸ヶ沢山元土場
46と	水涵保	スギ	65	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐4残)	3.64	20%	24	569	315	0.55	172	0	172	全木	315	プロセッサ	172	1456	172	2,900	172	中							奥内支所	13.6	戸ヶ沢山元土場
														0		0		0		0												
合計						91.41			15,430	8,596	0.56	4,794	113	4,907		8,596		4,907		4,907		16,580 m	0	0	12	クラッシュシャーラン80mm63m		土場敷6m×64枚 180日				

- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
- 4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- 6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

検 知 業 務 請 負 作 業 内 訳 書

単 位：m³

事業名	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
森林環境 保全整備事業	素 材	(1) の業務	2, 7 0 0	
(内真部山国有林外)		(2) の業務	2 4 7	
		(3) の業務	—	
		(4) の業務	—	
		(5) の業務	1, 9 6 0	
合 計			4, 9 0 7	

検 知 業 務 請 負 (作 業 内 容)

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。