

令和6年度 林分条件調査表

森林管理署	山形森林管理署最上支署
物件番号	1
物件名	森林環境保全整備事業(前坂国有林外)

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村からの距離 km	備考					
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等 h	砂利数量 m³			薬剤散布(スミハイン) ℓ	鉄板規格*枚数			
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ片道運搬距離 m	数量 m³	グラブ付トラック片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種編柵 m	緑化 m									
2009お	水かん	スギ外	63	保護伐	皆伐	2.20	100	34	1,629	2,215	1.36	1,768	4	1,772	全木	2,215	プロセッサ	1,772	2,026	1,772			急	2510			35	21			6m×25枚	鮭川村	10.0		
2071い	水かん	スギ外	95	保護伐	皆伐	1.27	100	42	370	749	2.02	593	6	599	全木	749	プロセッサ	599	105	599	560	599	中	130									新庄市	7.0	
2071り	水かん	スギ	41	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.96	25	22	1,535	592	0.39	296	0	296	全木	592	プロセッサ	296	875	296	1,392	296	中	825			35	21					新庄市	7.7	
合計						9.43			3,534	3,556	1.01	2,657	10	2,667		3,556		2,667		2,667	1,952	895		3,465	0	0	70	42		6m×25枚 151日			除雪時間:105時間		

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。