令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	津軽森林管理署
物件番号	2
物件名	森林環境保全整備事業(湯口山国有林)

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量													最寄り市町村からの距離 km	備考								
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立			森林作業道作設		林地保全		土場作設等 h	砂利数量 m³			薬剤散布(スミパン) ℓ	鉄板規格*枚数						
															方法	数量 m²	方式	数量 m³	フォワーダ片道運搬距離 m	数量 m³	グラップル付きトラック片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種編柵 m							緑化 m²					
350へ	水涵保	スギ	42	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.19	33	22	1,652	749	0.45	395	5	400	全木	749	プロセッサ	400	1981	400															弘前市役所相馬支所	7.4	
351ろ1	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.44	33	20	1,674	659	0.39	325	13	338	全木	659	プロセッサ	338	460	338														弘前市役所相馬支所	9.6		
351ろ3	水涵保	スギ	70	保育間伐(活用型)	定性間伐	6.07	19	40	574	836	1.46	500		500	全木	836	プロセッサ	500	1006	500														弘前市役所相馬支所	9.6		
351ろ4	水涵保	スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.26	33	28	1,487	1,031	0.69	625	13	638	全木	1,031	プロセッサ	638	1759	638															弘前市役所相馬支所	9.6	
351は1	水涵保	スギ	43	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.12	33	28	1,169	807	0.69	411	10	421	全木	807	プロセッサ	421	1736	421															弘前市役所相馬支所	9.6	
351は2	水涵保	スギ	38	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.36	33	28	99	70	0.71	35	1	36	全木	70	プロセッサ	36	1755	36															弘前市役所相馬支所	9.6	
351ほ	水涵保	スギ	117	保育間伐(活用型)	定性間伐	0.33	18	36	19	17	0.89	8		8	全木	17	プロセッサ	8	13	8														弘前市役所相馬支所	9.6		
351へ	水涵保	スギ	77	保育間伐(活用型)	定性間伐	1.71	20	46	102	184	1.80	112		112	全木	184	プロセッサ	112	181	112							1	30		3m*20	60日間			弘前市役所相馬支所	9.6		
合計						129.14			61,997	18,607	0.30	9,600	400	10,000		18,607		10,000		10,000							0	17910	0	0	3	90	0				

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0° ~20°、中:20° ~30°、急:30° 以上
4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	津軽森林管理署
物件番号	3
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(東虹貝山国有林外)

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村からの距離 km	備考										
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立			森林作業道作設		林地保全		土場作設等 h	砂利数量 m³	薬剤散布(スミパン) ℓ			鉄板規格*枚数									
															方法	数量 m²	方式	数量 m³	フォワーダ片道運搬距離 m	数量 m³	グラブ付トラック片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種編柵 m							緑化 m²								
591は1	水涵保	スギ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.64	33	24	528	311	0.59	157	2	159	全木	311	プロセッサ	159	610	159																平川市役所 碓ヶ関支所	10.4			
591は2	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.82	33	24	1,557	914	0.59	461	6	467	全木	914	プロセッサ	467	520	467																平川市役所 碓ヶ関支所	10.4			
591は3	水涵保	スギ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.50	33	24	1,451	853	0.59	431	5	436	全木	853	プロセッサ	436	474	436																平川市役所 碓ヶ関支所	10.4			
591は4	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.72	33	24	882	515	0.58	260	3	263	全木	515	プロセッサ	263	121	263																	平川市役所 碓ヶ関支所	10.4		
591り1	水涵保	スギ	42	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.18	33	22	1,698	755	0.44	388	2	390	全木	755	プロセッサ	390	779	390																	平川市役所 碓ヶ関支所	10.4		
591り2	水涵保	スギ	42	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.02	33	22	919	409	0.45	211	1	212	全木	409	プロセッサ	212	268	212							1	30			3m*20 60日間					平川市役所 碓ヶ関支所	10.4			
591り3	水涵保	スギ	42	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.51	33	22	274	121	0.44	63		63	全木	121	プロセッサ	63	40	63																	平川市役所 碓ヶ関支所	10.4		
591ぬ	水涵保	スギ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.27	33	20	121	40	0.33	19	1	20	全木	40	プロセッサ	20	185	20																	平川市役所 碓ヶ関支所	6.8		
591る1	水涵保	スギ	91	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.41	33	20	176	65	0.37	34		34	全木	65	プロセッサ	34	613	34																	平川市役所 碓ヶ関支所	6.8		
591わ	水涵保	スギ	91	経常	定性間伐	9.07	18	34	585	669	1.14	535	2	537	全木	669	プロセッサ	537	568	537																	平川市役所 碓ヶ関支所	10.4		
592い1	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.10	33	20	1,141	390	0.34	131	28	159	全木	390	プロセッサ	159	112	159								1	30			3m*20 120日間					平川市役所 碓ヶ関支所	10.0		
592い2	水涵保	スギ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.36	33	20	502	171	0.34	58	12	70	全木	171	プロセッサ	70	95	70																	平川市役所 碓ヶ関支所	11.1		
592い3	水涵保	スギ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.76	33	20	646	221	0.34	74	16	90	全木	221	プロセッサ	90	61	90																	平川市役所 碓ヶ関支所	11.1		
592ち	水涵保	スギ	90	保育間伐(活用型)	定性間伐	0.87	19	36	68	79	1.16	41		41	全木	79	プロセッサ	41	116	41																	平川市役所 碓ヶ関支所	10.0		
592る2	水涵保	スギ	91	経常	定性間伐	0.69	19	36	56	63	1.13	52		52	全木	63	プロセッサ	52	74	52																	平川市役所 碓ヶ関支所	10.0		
593い1	水涵保	スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.75	33	26	677	516	0.76	269		269	全木	516	プロセッサ	269	149	269																	平川市役所 碓ヶ関支所	9.6		
593い2	水涵保	スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.44	33	26	1,337	1,014	0.76	528		528	全木	1,014	プロセッサ	528	349	528																	平川市役所 碓ヶ関支所	9.6		
593ろ1	水涵保	スギ	66	保育間伐(活用型)	定性間伐	10.59	19	42	881	1,455	1.65	834		834	全木	1,455	プロセッサ	834	419	834																	平川市役所 碓ヶ関支所	9.6		
593ろ2	水涵保	スギ	61	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.63	25	26	147	90	0.61	44	1	45	全木	90	プロセッサ	45	1125	45																	平川市役所 碓ヶ関支所	10.2		
593り	水涵保	スギ	86	保育間伐(活用型)	定性間伐	0.56	19	66	22	103	4.68	54		54	全木	103	プロセッサ	54	92	54																	平川市役所 碓ヶ関支所	9.6		
593る2	水涵保	スギ	66	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.78	19	42	147	245	1.67	128		128	全木	245	プロセッサ	128	647	128																		平川市役所 碓ヶ関支所	9.6	
593る3	水涵保	スギ	66	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.97	19	42	83	133	1.60	70		70	全木	133	プロセッサ	70	212	70																	平川市役所 碓ヶ関支所	9.6		
594い1	水涵保	スギ	48	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	5.11	33	20	2,450	993	0.41	461	22	483	全木	993	プロセッサ	483	1898	483																	平川市役所 碓ヶ関支所	10.2		
594い2	水涵保	スギ	61	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	7.59	25	22	1,911	910	0.48	411	26	437	全木	910	プロセッサ	437	531	437																	平川市役所 碓ヶ関支所	10.2		
594い3	水涵保	スギ	48	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.89	33	20	907	367	0.40	171	8	179	全木	367	プロセッサ	179	2011	179																	平川市役所 碓ヶ関支所	10.2		
594ろ	水涵保	スギ	81	育成受光伐	複層伐	3.41	49	56	508	1,452	2.86	1,175		1,175	全木	1,452	プロセッサ	1,175	2283	1,175																	平川市役所 碓ヶ関支所	10.2		
594に1	水涵保	スギ	37	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.84	33	24	336	191	0.57	94	2	96	全木	191	プロセッサ	96	2190	96																	平川市役所 碓ヶ関支所	10.2		
594に3	水涵保	スギ	38	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.51	33	24	1,008	568	0.56	282	5	287	全木	568	プロセッサ	287	2440	287																	平川市役所 碓ヶ関支所	10.2		
594ほ	水涵保	スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.67	33	24	1,071	605	0.56	301	6	307	全木	605	プロセッサ	307	3166	307																	平川市役所 碓ヶ関支所	10.2		
594へ4	水涵保	スギ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.98	33	26	2,245	1,369	0.61	774	5	779	全木	1,369	プロセッサ	779	2979	779																	平川市役所 碓ヶ関支所	10.2		

(様式6)

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	津軽森林管理署	
物件番号	3	
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(東虹貝山国有林外)	

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量												最寄り市町村からの距離 km	備考							
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立			森林作業道作設		林地保全		土場作設等 h			砂利数量 m³	薬剤散布 (スミパン) ℓ	鉄板規格*枚数				
															方法	数量 m²	方式	数量 m³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	グラップル付きトラック 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急 m	延長 m	2種 編柵 m							緑化 m²			
702 い12	水涵保	スギ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.90	33	22	626	299	0.48	156		156	全木	299	プロセッサ	156	490	156													平川市役所 碓ヶ関支所	8.5	
702 い13	水涵保	スギ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.68	33	22	222	107	0.48	56		56	全木	107	プロセッサ	56	122	56						1	30		3m*20 60日間	平川市役所 碓ヶ関支所	8.5				
702 い14	水涵保	スギ	46	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.08	33	22	366	170	0.46	89		89	全木	170	プロセッサ	89	515	89											平川市役所 碓ヶ関支所	8.5			
702 ほ	水涵保	スギ	42	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.65	33	22	214	102	0.48	53		53	全木	102	プロセッサ	53	619	53											平川市役所 碓ヶ関支所	7.5			
合計						154.72			43,282	25,496	0.59	13,600	200	13,800		25,496		13,800		13,800					0		39990	0	0	11	330	0			

- 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 面積は伐採面積とする。
- 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0° ~20°、中:20° ~30°、急:30° 以上
- 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	津軽森林管理署
物件番号	4
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(西碓ヶ関山国有林)

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量													最寄り市町村からの距離 km	備考						
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立			森林作業道作設		林地保全		土場作設等 h	砂利数量 m³			薬剤散布(スミパン) ℓ	鉄板規格*枚数				
															方法	数量 m²	方式	数量 m³	フォワーダ片道運搬距離 m	数量 m³	トラップ付きトラック片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種編柵 m							緑化 m²			
708ほ8	土流保	スギ	107	保護伐	皆伐	0.45	100	16	620	111	0.18	29	34	63	全木	111	プロセッサ	63	553	63	2,600	63	中										平川市役所碓ヶ関支所	4.1	植付 0.45ha スギコンテナ苗(大苗)
709へ	水涵保	スギ	37	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	1.15	33	28	333	245	0.74	128		128	全木	245	プロセッサ	128	238	128	4,200	128	中									平川市役所碓ヶ関支所	5.7		
709と4	水涵保	スギ	37	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	0.10	33	30	30	21	0.70	11		11	全木	21	プロセッサ	11	13	11	4,200	11	中									平川市役所碓ヶ関支所	5.7		
710ろ	水涵保	スギ	35	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	1.25	33	24	430	215	0.50	110	1	111	全木	215	プロセッサ	111	266	111	2,600	111	中									平川市役所碓ヶ関支所	4.1		
710へ1	水涵保	スギ	37	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	1.24	33	24	424	214	0.50	109	1	110	全木	214	プロセッサ	110	224	110	4,200	110	中									平川市役所碓ヶ関支所	5.7		
710ち1	水涵保	スギ	36	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	4.10	33	24	1,412	706	0.50	345	3	348	全木	706	プロセッサ	348	262	348	3,500	348	中									平川市役所碓ヶ関支所	5.0		
710ち2	水涵保	スギ	38	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	1.76	33	24	610	303	0.50	154	1	155	全木	303	プロセッサ	155	167	155	3,500	155	中									平川市役所碓ヶ関支所	5.0		
710ち3	水涵保	スギ	37	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	0.36	33	24	126	62	0.49	32		32	全木	62	プロセッサ	32	162	32	3,800	32	中									平川市役所碓ヶ関支所	5.3		
710ち4	水涵保	スギ	37	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	0.51	33	24	178	88	0.49	45		45	全木	88	プロセッサ	45	47	45	3,800	45	中									平川市役所碓ヶ関支所	5.3		
710ひ2	水涵保	スギ	35	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	0.31	33	24	106	53	0.50	27		27	全木	53	プロセッサ	27	179	27	2,600	27	緩				1	30		3m*20 30日間	平川市役所碓ヶ関支所	4.1			
710ひ4	水涵保	スギ	95	経常	定性間伐	0.24	20	80	5	24	4.80	19		19	全木	24	プロセッサ	19	366	19	3,500	19	緩									平川市役所碓ヶ関支所	5.0		
710ひ5	水涵保	スギ	31	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	0.31	33	24	106	53	0.50	27		27	全木	53	プロセッサ	27	53	27	4,200	27	緩									平川市役所碓ヶ関支所	5.7		
710ひ7	水涵保	スギ	37	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	0.01	33	24	21	2	0.10	1		1	全木	2	プロセッサ	1	1	1	4,200	1	中				1	30		3m*20 30日間	平川市役所碓ヶ関支所	5.7			
710ひ8	水涵保	スギ	37	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	0.71	33	24	246	123	0.50	63	1	64	全木	123	プロセッサ	64	36	64	3,800	64	緩				1	30		3m*20 60日間	平川市役所碓ヶ関支所	5.3			
710ひ10	水涵保	スギ	37	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	0.49	33	24	169	85	0.50	43		43	全木	85	プロセッサ	43	46	43	3,500	43	緩				1	30		3m*20 90日間	平川市役所碓ヶ関支所	5.0			
710ひ12	水涵保	スギ	36	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	0.53	33	24	186	91	0.49	47		47	全木	91	プロセッサ	47	221	47	3,500	47	緩								平川市役所碓ヶ関支所	5.0			
712へ1	水涵保	スギ	39	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	3.72	33	22	1,234	473	0.38	229	6	235	全木	473	プロセッサ	235	292	235	3,800	235	中									平川市役所碓ヶ関支所	5.3		
712へ2	水涵保	スギ	39	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	4.01	33	22	1,326	509	0.38	241	7	248	全木	509	プロセッサ	248	341	248	4,200	248	中									平川市役所碓ヶ関支所	5.7		
712と1	水涵保	スギ	37	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	3.24	33	22	1,074	412	0.38	200	6	206	全木	412	プロセッサ	206	300	206	4,200	206	中									平川市役所碓ヶ関支所	5.7		
712と2	水涵保	スギ	39	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	2.97	33	22	981	377	0.38	184	5	189	全木	377	プロセッサ	189	522	189	4,200	189	中									平川市役所碓ヶ関支所	5.7		
712ち1	水涵保	スギ	37	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	0.55	33	22	180	70	0.39	35	1	36	全木	70	プロセッサ	36	46	36	3,800	36	中									平川市役所碓ヶ関支所	5.3		
715ち	水涵保	スギ	30	保間(活)	列状間伐(1伐2残)	0.04	33	18	111	29	0.26	13	1	14	全木	29	プロセッサ	14	209	14	1,400	14	緩				1	30		3m*20 150日間	平川市役所碓ヶ関支所	4.9			
715い1	水涵保	スギ	51	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	7.74	25	22	1,794	814	0.45	354	27	381	全木	814	プロセッサ	381	585	381	2,300	381	緩									平川市役所碓ヶ関支所	5.8		
715い2	水涵保	スギ	73	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	1.25	25	38	146	212	1.45	100	4	104	全木	212	プロセッサ	104	520	104	2,300	104	緩									平川市役所碓ヶ関支所	5.8		
715い3	水涵保	スギ	56	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	0.10	25	32	15	17	1.13	8		8	全木	17	プロセッサ	8	655	8	2,300	8	緩									平川市役所碓ヶ関支所	5.8		
715ろ	水涵保	スギ	52	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	6.64	25	30	935	863	0.92	412	3	415	全木	863	プロセッサ	415	176	415	2,300	415	緩				1	30		3m*20 60日間	平川市役所碓ヶ関支所	5.8			
715は1	水涵保	スギ	51	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	4.93	25	30	696	641	0.92	313	2	315	全木	641	プロセッサ	315	627	315	1,800	315	緩									平川市役所碓ヶ関支所	5.3		
715は2	水涵保	スギ	51	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	3.62	25	30	510	471	0.92	241	2	243	全木	471	プロセッサ	243	179	243	1,800	243	緩				1	30		3m*20 150日間	平川市役所碓ヶ関支所	5.3			
715に	水涵保	スギ	75	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	2.54	25	34	295	328	1.11	145	10	155	全木	328	プロセッサ	155	605	155	1,800	155	緩									平川市役所碓ヶ関支所	5.3		
715へ	水涵保	スギ	119	経常	定性間伐	0.78	23	38	48	61		50		50	全木	61	プロセッサ	50	853	50	1,800	50	中									平川市役所碓ヶ関支所	5.3		
715わ	水涵保	スギ	71	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	1.73	25	28	272	184	0.68	89	3	92	全木	184	プロセッサ	92	184	92	1,400	92	緩									平川市役所碓ヶ関支所	4.9		

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	津軽森林管理署
物件番号	4
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(西碓ヶ関山国有林)

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村からの距離 km	備考						
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立			森林作業道作設		林地保全		土場作設等 h	砂利数量 m³	薬剤散布(スミパン) ℓ			鉄板規格*枚数					
															方法	数量 m²	方式	数量 m³	フォワーダ片道運搬距離 m	数量 m³	トラップ付きトラック片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種編柵 m							緑化 m²				
715よ	水涵保	スギ	115	経常	定性間伐	6.69	23	36	397	446		346		346	全木	446	プロセッサ	346	422	346	1,800	346	中											平川市役所碓ヶ関支所	5.3	
715た	水涵保	スギ	113	経常	定性間伐	0.34	23	34	19	23		19		19	全木	23	プロセッサ	19	71	19	1,800	19	中											平川市役所碓ヶ関支所	5.3	
715れ	水涵保	スギ	115	経常	定性間伐	0.37	23	34	19	25		20		20	全木	25	プロセッサ	20	86	20	2,300	20	中											平川市役所碓ヶ関支所	5.8	
716い1	水涵保	スギ	52	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	4.20	25	18	1,640	473	0.29	226	8	234	全木	473	プロセッサ	234	132	234	4,800	234	中				1	30		3m*20 30日間			平川市役所碓ヶ関支所	8.3		
716い2	水涵保	スギ	116	育受	複層伐	4.20	45	38	418	546		409	5	414	全木	546	プロセッサ	414	511	414	4,800	414	中											平川市役所碓ヶ関支所	8.3	
716い3	水涵保	スギ	53	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	3.13	25	18	1,221	353	0.29	169	6	175	全木	353	プロセッサ	175	344	175	3,500	175	中				1	30		3m*20 30日間			平川市役所碓ヶ関支所	7.0		
716ろ1	水涵保	スギ	53	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	10.06	25	18	3,932	1,134	0.29	542	18	560	全木	1,134	プロセッサ	560	326	560	3,500	560	中											平川市役所碓ヶ関支所	7.0	
716は2	水涵保	スギ	68	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	1.31	25	38	145	234	1.61	120	1	121	全木	234	プロセッサ	121	633	121	3,500	121	緩											平川市役所碓ヶ関支所	7.0	
716に1	水涵保	スギ	50	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	7.19	25	24	1,821	1,022	0.56	516	6	522	全木	1,022	プロセッサ	522	778	522	2,600	522	中											平川市役所碓ヶ関支所	6.1	
716に2	水涵保	スギ	68	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	0.07	25	40	12	12	1.00	7		7	全木	12	プロセッサ	7	13	7	2,600	7	緩				1	30		3m*20 60日間			平川市役所碓ヶ関支所	6.1		
716に3	水涵保	スギ	55	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	4.01	25	24	1,210	633	0.52	321	4	325	全木	633	プロセッサ	325	338	325	2,600	325	中											平川市役所碓ヶ関支所	6.1	
716に4	水涵保	スギ	54	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	2.59	25	24	779	409	0.53	207	2	209	全木	409	プロセッサ	209	486	209	2,600	209	中											平川市役所碓ヶ関支所	6.1	
716ほ1	水涵保	スギ	56	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	6.08	25	24	1,830	959	0.52	485	6	491	全木	959	プロセッサ	491	465	491	3,500	491	中											平川市役所碓ヶ関支所	7.0	
716ほ2	水涵保	スギ	54	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	0.10	25	24	34	15	0.44	8		8	全木	15	プロセッサ	8	223	8	3,500	8	緩											平川市役所碓ヶ関支所	7.0	
716へ	水涵保	スギ	114	経常	定性間伐	4.48	22	34	225	276		175	12	187	全木	276	プロセッサ	187	44	187	4,800	187	緩											平川市役所碓ヶ関支所	8.3	
717い1	水涵保	スギ	52	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	15.13	25	24	3,607	1,950	0.54	960	10	970	全木	1,950	プロセッサ	970	553	970	2,300	970	緩				1	30		3m*20 30日間			平川市役所碓ヶ関支所	5.8		
717い3	水涵保	スギ	55	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	14.04	25	28	2,462	1,768	0.72	857	13	870	全木	1,768	プロセッサ	870	1035	870	2,300	870	緩											平川市役所碓ヶ関支所	5.8	
717ほ1	水涵保	スギ	51	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	8.49	25	26	1,371	902	0.66	440	11	451	全木	902	プロセッサ	451	244	451	1,800	451	緩											平川市役所碓ヶ関支所	5.3	
717ほ3	水涵保	スギ	51	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	2.36	25	26	384	250	0.65	122	3	125	全木	250	プロセッサ	125	589	125	1,800	125	緩											平川市役所碓ヶ関支所	5.3	
717へ	水涵保	スギ	72	保間(活)	列状間伐(1伐3残)	2.36	25	32	349	51	0.15	23	1	24	全木	51	プロセッサ	24	711	24	1,800	24	緩											平川市役所碓ヶ関支所	5.3	
合計						154.58			36,494	19,338	0.53	9,776	224	10,000		19,338		10,000		10,000		10,000		30230	0	0	11	330								

- 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 面積は伐採面積とする。
- 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0° ~20°、中:20° ~30°、急:30° 以上
- 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	津軽森林管理署
物件番号	5
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(蛭貝沢国有林外)

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量												最寄り市町村からの距離 km	備考					
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	方法	数量 m³	方式	数量 m³	小運搬巻立			森林作業道作設		林地保全		土場作設等 h			砂利数量 m³	薬剤散布 (スミバイン) ℓ	鉄板規格*枚数		
																			数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量							数量	数量
1001い2	水涵保	広葉樹	148	経常	択伐	1.72	30	32	352	202	0.57		140	140	全幹	202	チェーンソー	140	119	140	8,700	140	中				1	30		3m*20 30日間	黒石市役所	20.6	
1017り2	水涵保	カラマツ	57	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.14	25	20	220	96	0.44	49		49	全木	96	プロセッサ	49	2020	49			中								平川市役所 葛川支所	23.2	
1017り4	水涵保	カラマツ	58	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.71	25	16	234	49	0.21	26		26	全木	49	プロセッサ	26	1721	26			中								平川市役所 葛川支所	23.2	
1017る2	水涵保	カラマツ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	18.39	25	24	3,120	1,565	0.50	817		817	全木	1,565	プロセッサ	817	1251	817			緩								平川市役所 葛川支所	23.2	
1017る3	水涵保	カラマツ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	24.23	25	24	4,111	2,062	0.50	924		924	全木	2,062	プロセッサ	924	761	924			緩			1	30		3m*20 30日間	平川市役所 葛川支所	23.2		
1017か2	水涵保	スギ	62	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.26	25	22	960	373	0.39	196		196	全木	373	プロセッサ	196	421	196			中								黒石市役所	15.6	
1017か3	水涵保	スギ	55	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	9.81	25	20	1,383	351	0.25	183		183	全木	351	プロセッサ	183	511	183			中			1	30		3m*20 60日間	黒石市役所	15.6		
1017か4	水涵保	アカマツ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.92	25	22	582	238	0.41	124		124	全木	238	プロセッサ	124	470	124			中								黒石市役所	15.6	
1017か5	水涵保	スギ	58	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	6.38	25	20	522	155	0.30	81		81	全木	155	プロセッサ	81	871	81			中								黒石市役所	15.6	
1032り1	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.00	25	18	956	268	0.28	141		141	全木	268	プロセッサ	141	868	141			緩								平川市役所 葛川支所	23.2	
1032り2	水涵保	スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.81	33	22	406	158	0.39	83		83	全木	158	プロセッサ	83	463	83			緩								平川市役所 葛川支所	23.2	
1032り3	水涵保	カラマツ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.48	25	18	706	223	0.32	118		118	全木	223	プロセッサ	118	236	118			緩								平川市役所 葛川支所	23.2	
1032り4	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.49	25	18	459	154	0.34	80		80	全木	154	プロセッサ	80	401	80			緩								平川市役所 葛川支所	23.2	
1033は8	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	8.87	25	24	1,614	865	0.54	452		452	全木	865	プロセッサ	452	772	452			緩								平川市役所 葛川支所	23.2	
1033ほ1	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	6.82	25	26	1,494	945	0.63	478		478	全木	945	プロセッサ	478	565	478			緩								平川市役所 葛川支所	23.2	
1033ほ2	水涵保	スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	5.45	33	26	1,071	688	0.64	359		359	全木	688	プロセッサ	359	298	359			緩								平川市役所 葛川支所	23.2	
1034と	水涵保	カラマツ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	15.33	33	22	4,672	1,923	0.41	990		990	全木	1,923	プロセッサ	990	552	990			緩			1	30		3m*20 90日間	平川市役所 葛川支所	21.7		
1034ち1	水涵保	カラマツ	61	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	5.54	33	18	2,260	609	0.27	319		319	全木	609	プロセッサ	319	402	319			緩								平川市役所 葛川支所	20.3	
1034ち2	水涵保	カラマツ	58	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.32	25	22	872	320	0.37	168		168	全木	320	プロセッサ	168	188	168			緩			1	30		3m*20 30日間	平川市役所 葛川支所	21.7		
1034ち3	水涵保	カラマツ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.17	25	20	834	306	0.37	159		159	全木	306	プロセッサ	159	102	159			緩								平川市役所 葛川支所	20.3	
1034ち4	水涵保	カラマツ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.00	25	20	526	193	0.37	101		101	全木	193	プロセッサ	101	334	101			緩								平川市役所 葛川支所	20.3	
1034ち5	水涵保	カラマツ	57	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	11.75	25	18	2,589	791	0.31	413		413	全木	791	プロセッサ	413	465	413			緩								平川市役所 葛川支所	20.3	
1034ち6	水涵保	カラマツ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	9.35	25	20	2,443	763	0.31	399		399	全木	763	プロセッサ	399	650	399			緩								平川市役所 葛川支所	20.3	
合計						155.94			32,386	13,297	0.41	6,660	140	6,800		13,297		6,800	6,800		140		15,240	0	0	5	150	0					

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0°~20°、中:20°~30°、急:30°以上
4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	津軽森林管理署
物件番号	6
物件名	森林環境保全整備事業(東岩崎山国有林外)

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量													最寄り市町村からの距離 km	備考				
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立			森林作業道作設		林地保全		土場作設等 h	砂利数量 m³			薬剤散布(スミパン) ℓ	鉄板規格*枚数		
															方法	数量 m²	方式	数量 m³	フォワーダ片道運搬距離 m	数量 m³	グラブ付きトラック片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種編柵 m							緑化 m²	
3074 い2	水涵保	スギ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.44	25	34	444	462	1.04	241	5	246	全木	462	プロセッサ	246	219	246	900	246	緩				2	30		3m*20 150日間	深浦町役場 岩崎支所	6.1	
3074 に	水涵保	スギ	75	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐4残)	0.24	20	28	37	22	0.59	6	3	9	全木	22	プロセッサ	9	358	9	2,000	9	緩								深浦町役場 岩崎支所	7.2	
3074 と	水涵保	スギ	75	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐4残)	0.11	20	30	22	10	0.45	3	1	4	全木	10	プロセッサ	4	503	4	2,000	4	緩								深浦町役場 岩崎支所	7.2	
3074 る2	水涵保	スギ	75	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐4残)	0.30	20	26	43	27	0.63	6	3	9	全木	27	プロセッサ	9	468	9	2,000	9	緩								深浦町役場 岩崎支所	7.2	
3074 わ	水涵保	スギ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.24	25	30	837	755	0.90	411	1	412	全木	755	プロセッサ	412	158	412	2,000	412	中								深浦町役場 岩崎支所	7.2	
3076 い1	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.20	25	16	58	11	0.19	5	1	6	全木	11	プロセッサ	6	319	6	1,700	6	中								深浦町役場 岩崎支所	7.7	
3076 い2	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.85	25	16	242	47	0.19	19	2	21	全木	47	プロセッサ	21	276	21	1,700	21	中								深浦町役場 岩崎支所	7.7	
3076 い4	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.15	25	16	41	8	0.20	3		3	全木	8	プロセッサ	3	95	3	1,700	3	中								深浦町役場 岩崎支所	7.7	
3076 ろ4	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.89	25	30	419	307	0.73	152	6	158	全木	307	プロセッサ	158	259	158	2,000	158	中								深浦町役場 岩崎支所	8.0	
3076 は	水涵保	スギ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	11.41	25	30	2,492	1,857	0.75	913	39	952	全木	1,857	プロセッサ	952	565	952	2,000	952	中								深浦町役場 岩崎支所	8.0	
3076 へ	水涵保	スギ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	20.16	25	30	4,400	3,282	0.75	1,604	69	1,673	全木	3,282	プロセッサ	1,673	311	1,673	3,800	1,673	中								深浦町役場 岩崎支所	9.8	
3076 と1	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	6.05	25	30	1,319	984	0.75	483	21	504	全木	984	プロセッサ	504	962	504	3,800	504	中								深浦町役場 岩崎支所	9.8	
3076 た	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.13	25	16	39	7	0.18	3		3	全木	7	プロセッサ	3	400	3	1,700	3	中								深浦町役場 岩崎支所	7.7	
合計						50.17			10,393	7,779	0.75	3,849	151	4,000		7,779		4,000		4,000		4,000		9810	0	0	2	30					

- 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 面積は伐採面積とする。
- 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0° ~20°、中:20° ~30°、急:30° 以上
- 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- その他の必要な項目があれば備考欄に記載する。