事　業　条　件　調　書（製品生産）

事業名：常陸大宮地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）

茨城森林管理署

担当区	事業地	林小班	伐採種	伐採率	実行面積	樹種	林齢	立木（資材）					生産量（素材）		作業条件										備考
															事業地			伐倒	集材方法		完了地点別内訳				
								本数	材積	平均樹高	平均胸高	平均単木材積	生産量	適用利用率（歩止り）	林地傾斜	下層植生難易区分	通勤距離車・片道	伐倒方法	集材方法	平均集運材距離	山元	中間土場	最終	合計	
				%				本	㎥	m	cm	㎥	㎥	%			km			m	㎥	㎥	㎥	㎥	
高部	鴨内	48い	間伐	33	2.94	スギ	40	504	366.84	21	30	0.73	360	98	30度以上	中	5.4	列状間伐	フォワーダ	153	180	80	310	570	2伐4残
						ヒノキ		788	216.12	15	22	0.27	210	97		中									
高部	谷ヶ倉	48に	間伐	33	6.31	スギ	43	1,125	669.17	20	28	0.59	660	99	30度以上	中	5.9	列状間伐	フォワーダ	373	400	140	690	1,230	2伐4残
						ヒノキ		2,261	584.88	16	20	0.26	570	97		中									
高部	谷ヶ倉	48へ	間伐	32	3.47	スギ	50	168	96.21	19	26	0.57	95	99	30度以上	中	5.9	列状間伐	フォワーダ	373	210	20	320	550	2伐4残
						ヒノキ		1,717	469.70	17	20	0.27	455	97		中									
高部	谷ヶ倉	48る	間伐	32	0.15	スギ	43	58	34.51	20	26	0.60	30	87	30度以上	中	5.9	列状間伐	フォワーダ	373		10	20	30	2伐4残
高部	谷ヶ倉	48わ	間伐	33	3.37	スギ	42	448	326.08	21	30	0.73	320	98	30度以上	中	5.9	列状間伐	フォワーダ	373	200	70	340	610	2伐4残
						ヒノキ		1,097	300.89	15	20	0.27	290	96		中									
高部	谷ヶ倉	48つ	間伐	33	3.69	スギ	44	671	399.15	20	28	0.59	390	98	30度以上	中	5.9	列状間伐	フォワーダ	373	230	80	400	710	2伐4残
						ヒノキ		1,299	336.02	16	20	0.26	320	95		中									
高部	谷ヶ倉	48な	間伐	34	4.64	スギ	39	816	508.54	18	28	0.62	500	98	30度以上	中	5.9	列状間伐	フォワーダ	373	250	110	440	800	2伐4残
						ヒノキ		1,854	312.59	13	18	0.17	300	96		中									
高部	尺丈山	50お	間伐	33	10.53	スギ	36	1,874	945.02	20	24	0.50	915	97	15度以上30度未満	中	14.5	列状間伐	フォワーダ	201	530	200	950	1,680	2伐4残
						ヒノキ		3,256	801.15	16	18	0.25	765	95		中									
高部	熊沢	56と	間伐	31	4.10	スギ	46	75	82.14	28	32	1.10	80	97	30度以上	中	4.7	列状間伐	フォワーダ	271	290	20	420	730	2伐4残
						ヒノキ		2,456	672.74	17	20	0.27	650	97		易									
高部	熊沢	56か	間伐	30	7.57	スギ	47	1,044	1,143.18	28	32	1.10	1,120	98	30度以上	中	4.7	列状間伐	フォワーダ	271	570	240	1,000	1,810	2伐4残
						ヒノキ		2,609	714.65	17	20	0.27	690	97		中									
久米	北長尾	85り	間伐	32	6.68	スギ	44	893	290.84	17	20	0.33	285	98	15度以上30度未満	中	5.1	列状間伐	フォワーダ	216	400	60	620	1,080	2伐4残
						ヒノキ		2,719	814.39	17	20	0.30	795	98		難									
久米	北長尾	85ぬ	間伐	32	1.13	ヒノキ	46	582	174.33	17	20	0.30	170	98	15度以上30度未満	難	5.1	列状間伐	フォワーダ	216	70		100	170	2伐4残
計					54.58			28,314	10,259				9,970								3,330	1,030	5,610	9,970	

※1　予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2　本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。