（様式6）

令和7年度　林分条件調査表

森林管理署	宮城北部森林管理署
物件番号	1
物件名	森林環境保全整備事業（大森山地区）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミパイン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎥	h	㎥	ℓ		km	
201い1	－	ス　ギ	55	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	2.91	25	18	772	219	0.28	67	12	79	全木	219	ﾌﾟﾛｾｯｻ	79	694	79			中								加美町役場 宮崎支所	4.8	
201い2	－	ス　ギ	55	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	3.22	25	22	938	384	0.41	187	5	192	全木	384	ﾌﾟﾛｾｯｻ	192	617	192			中									4.8	
201い3	－	ス　ギ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	3.60	25	20	1,339	469	0.35	228	7	235	全木	469	ﾌﾟﾛｾｯｻ	235	1029	235			中									4.8	
201ろ1	－	ス　ギ	62	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.55	25	28	400	318	0.80	159	1	160	全木	318	ﾌﾟﾛｾｯｻ	160	634	160			中									4.8	
201ろ2	－	ス　ギ	65	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	6.43	25	22	2,011	877	0.44	400	8	408	全木	877	ﾌﾟﾛｾｯｻ	408	238	408			中									4.8	
201ろ5	－	ス　ギ	63	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.11	25	30	312	282	0.90	140	1	141	全木	282	ﾌﾟﾛｾｯｻ	141	177	141			中									4.8	
201ろ6	－	ス　ギ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.98	33	20	1,953	684	0.35	333	10	343	全木	684	ﾌﾟﾛｾｯｻ	343	436	343			中									4.8	
201ろ7	－	ス　ギ	46	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.66	33	28	1,140	771	0.68	379	7	386	全木	771	ﾌﾟﾛｾｯｻ	386	198	386			中									4.8	
201へ3	－	ス　ギ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.25	33	16	2,745	518	0.19	200	11	211	全木	518	ﾌﾟﾛｾｯｻ	211	663	211			緩									4.8	
201へ5	－	ス　ギ	50	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.18	33	16	1,411	265	0.19	102	14	116	全木	265	ﾌﾟﾛｾｯｻ	116	635	116			中									4.8	
201ち6	－	ス　ギ	31	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	0.45	25	20	92	35	0.38	18		18	全木	35	ﾌﾟﾛｾｯｻ	18	1006	18			中									4.8	
201り3	－	ス　ギ	37	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.14	33	20	959	283	0.30	139	2	141	全木	283	ﾌﾟﾛｾｯｻ	141	150	141			緩									4.8	
201り4	－	ス　ギ	98	育成受光伐	定性間伐	0.54	25	46	44	84	1.91	42		42	全木	84	ﾌﾟﾛｾｯｻ	42	167	42			緩									4.8	
260は2	水涵保	カラマツ	64	育成受光伐	定性間伐	4.99	25	20	1,139	358	0.31	133	10	143	全木	358	ﾌﾟﾛｾｯｻ	143	500	143			中								大和町役場	24.3	
260ほ1	水涵保	カラマツ	64	育成受光伐	定性間伐	1.18	24	24	210	123	0.59	45	4	49	全木	123	ﾌﾟﾛｾｯｻ	49	321	49			中									24.3	
260ほ2	水涵保	ス　ギ	67	保育間伐（活用型）	定性間伐	8.87	23	20	3,414	1,048	0.31	344	10	354	全木	1,048	ﾌﾟﾛｾｯｻ	354	612	354			中									24.3	
260ち	水涵保	ス　ギ	63	保育間伐（活用型）	定性間伐	4.53	24	24	1,312	588	0.45	231	4	235	全木	588	ﾌﾟﾛｾｯｻ	235	272	235			中									24.3	
260わ1	水涵保	ス　ギ	76	育成受光伐	定性間伐	1.15	25	18	108	145	1.34	49	9	58	全木	145	ﾌﾟﾛｾｯｻ	58	142	58			平									24.3	
260た	水涵保	ス　ギ	66	保育間伐（活用型）	定性間伐	2.52	23	26	674	327	0.49	124	6	130	全木	327	ﾌﾟﾛｾｯｻ	130	108	130			平									24.3	
260そ	水涵保	カラマツ	64	育成受光伐	定性間伐	0.49	25	20	153	57	0.37	21	1	22	全木	57	ﾌﾟﾛｾｯｻ	22	188	22			中									24.3	
260つ	水涵保	ス　ギ	59	保育間伐（活用型）	定性間伐	1.67	24	18	661	167	0.25	43	18	61	全木	167	ﾌﾟﾛｾｯｻ	61	189	61			中									24.3	
260ね	水涵保	ス　ギ	88	育成受光伐	定性間伐	0.64	24	26	167	117	0.70	41	6	47	全木	117	ﾌﾟﾛｾｯｻ	47	386	47			中									24.3	
260な	水涵保	ス　ギ	68	保育間伐（活用型）	定性間伐	5.47	23	22	1,347	535	0.40	212	1	213	全木	535	ﾌﾟﾛｾｯｻ	213	210	213			緩									24.3	
260え	水涵保	ス　ギ	61	保育間伐（活用型）	定性間伐	1.62	23	16	864	156	0.18	27	16	43	全木	156	ﾌﾟﾛｾｯｻ	43	87	43			中									24.3	
合計						69.15			24,165	8,810	0.36	3,664	163	3,827		8,810		3,827		3,827				7,855			16h	C-80 208㎥	120 （希釈前）	3m×250枚 6m×50枚 180日		

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
4 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。