

期中の評価個表

事業名	水源林造成事業	事業計画期間	S44～H118（最長135年間）
事業実施地区名	あしだ さばかわ 芦田・佐波川広域流域 30～49年経過分	事業実施主体	国立研究開発法人 森林研究・整備機構

事業の概要・目的	<p>① 位置等 本対象区域が存在する芦田・佐波川広域流域は、広島県西部及び山口県東部、中央部を包括している。年平均気温は約12℃～17℃程度、年間降水量は約1,300mm～2,300mmで山間部がやや多い。</p> <p>② 目的 本事業は、積雪量が多く脆弱な地質の山地が多い本流域内の、森林所有者の自助努力等によっては森林の造成が困難な奥地水源地域において、水源涵養機能等を高度に発揮させるため、国立研究開発法人森林研究・整備機構と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって森林の造成を行うことを目的としている。</p> <p>特に本流域については、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 今年度発生した「平成30年7月豪雨」により、広島県広島市などで河川の氾濫や浸水害、土砂災害が発生するなど大きな被害のあった地域であること</li> <li>○ シカなどによる被害も減少してはいないほか、松くい虫被害は昭和40年代から瀬戸内海沿岸を中心に発生し、北部にまで被害が拡大しているところであり、施業と一体的に行う鳥獣害防止対策等を推進しつつ、水源涵養、土砂流出防止等森林の持つ公益的機能の高度発揮を図っていく必要があること</li> </ul> <p>を踏まえ、広島県等の森林・林業施策と整合を図りつつ、多様な森林整備を計画的に行い、流域内のダム、簡易水道等の水源地として、水源涵養や土砂流出防備等の機能の高度発揮、雇用や間伐材生産等を通じた地域振興への貢献に一定の役割を果たしていく必要がある。</p> <p>③ 事業の概要等 水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗悪林相地等において、国立研究開発法人森林研究・整備機構が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結し、新植・下刈・除伐・間伐等森林整備のための費用負担及び、健全な森林の育成に向けた造林者への事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、雪害等により造林木が減少し広葉樹が侵入した林分においては、広葉樹の育成を図りながら針広混交林等への誘導を積極的に実施することにより、事業コスト縮減等に努めている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 主な事業内容：新植・下刈・除伐・間伐等 契約件数 189件、事業対象区域面積 4,749ha (スギ301ha、ヒノキ4,230ha、アカマツ・クロマツ204ha、その他14ha)</li> <li>・ 総事業費： 30,001,704 千円 (税抜き 27,779,356 千円)</li> </ul>
----------	---

① 費用便益分析の算定基礎となった要因の変化等	<p>本事業の費用便益分析における主な効果は、水源涵養便益であり、これは植栽や保育により森林を造成し、洪水防止、流域貯水、水質浄化に寄与する効果である。また、山地保全便益については、森林を造成し土砂流出や山腹崩壊等の防止に寄与する効果である。</p> <p>現時点における30年経過分の対象区域の費用便益分析の結果は以下のとおりである。</p> <p>なお、前回評価時の費用便益分析結果との差については、標準賃金の上昇や土砂崩壊防止便益等の算定因子の変更によるものである。</p> <p>総便益 (B) 1,204,368 千円 総費用 (C) 896,535 千円 分析結果 (B/C) 1.34 (平成25年度の評価時点：1.73)</p>
-------------------------	--

② 森林・林業情勢、農山漁村の状況その他の社会経済情勢の変化	<p>本流域が属する広島県、山口県における民有林の森林・林業情勢、農山漁村の状況その他の社会経済情勢の変化は以下のとおりとなっている。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>昭和45年 (1970)</th> <th>昭和55年 (1980)</th> <th>平成2年 (1990)</th> <th>平成12年 (2000)</th> <th>平成22年 (2010)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) 未立木地面積 (ha)</td> <td>16,631</td> <td>20,383</td> <td>15,594</td> <td>15,154</td> <td>※平成24年 14,899</td> </tr> <tr> <td>2) 不在村者所有森林面積(ha)</td> <td>79,784</td> <td>91,253</td> <td>109,888</td> <td>121,229</td> <td>※平成17年 132,770</td> </tr> <tr> <td>3) 林業就業者 (人)</td> <td>4,338</td> <td>4,339</td> <td>2,761</td> <td>2,327</td> <td>2,505</td> </tr> <tr> <td>4) 木材生産額 (百万円)</td> <td>※昭和46年 37,403</td> <td>27,220</td> <td>20,238</td> <td>8,190</td> <td>4,060</td> </tr> </tbody> </table>		昭和45年 (1970)	昭和55年 (1980)	平成2年 (1990)	平成12年 (2000)	平成22年 (2010)	1) 未立木地面積 (ha)	16,631	20,383	15,594	15,154	※平成24年 14,899	2) 不在村者所有森林面積(ha)	79,784	91,253	109,888	121,229	※平成17年 132,770	3) 林業就業者 (人)	4,338	4,339	2,761	2,327	2,505	4) 木材生産額 (百万円)	※昭和46年 37,403	27,220	20,238	8,190	4,060
	昭和45年 (1970)	昭和55年 (1980)	平成2年 (1990)	平成12年 (2000)	平成22年 (2010)																										
1) 未立木地面積 (ha)	16,631	20,383	15,594	15,154	※平成24年 14,899																										
2) 不在村者所有森林面積(ha)	79,784	91,253	109,888	121,229	※平成17年 132,770																										
3) 林業就業者 (人)	4,338	4,339	2,761	2,327	2,505																										
4) 木材生産額 (百万円)	※昭和46年 37,403	27,220	20,238	8,190	4,060																										

	<p>出典：総務省「国勢調査」、農林水産省「世界農林業センサス」「生産林業所得統計報告書」、林野庁「森林資源の現況」</p> <p>民有林の未立木地面積は、昭和45年から昭和55年にかけて増加しており、それ以降は減少傾向にあるが、平成24年には14,899haとなっており、引き続き森林造成が必要である。</p> <p>また、これらの県における私有林の不在村者所有森林面積は、昭和45年から平成17年にかけて増加傾向にあり、林業就業者は、昭和45年から平成22年にかけて減少し、平成22年の65歳以上の割合は16%と高齢化も進行している。さらに、木材生産額は、昭和46年から平成22年にかけて減少している。これらことから、地域の森林の管理水準の低下が危惧される。</p> <p>こうした中、本事業については、水源涵養機能等の向上を図りながら、その実施を通じ、地域の雇用にも貢献してきたところであり、主伐期を迎える中、長伐期化や育成複層林化による多様な森林整備の一層の推進を図るとともに、搬出間伐等を推進し地域の木材供給にも貢献できるよう取り組むこととしている。</p>															
<p>③ 事業の進捗状況</p>	<p>30年経過分の対象区域の樹種別面積割合は、スギが約6%、ヒノキが約84%、一部雪害等によりシイ等が成長して広葉樹林化した区域は約10%となっている。</p> <p>また、植栽木の成長に支障のない後生の広葉樹は保残するなど、針広混交林等への誘導を積極的に行っている。</p> <p>植栽木の生育状況<sup>(注1)</sup>は、以下のとおりで、3等地に相当する生育となっており、概ね順調な生育状況である。</p> <table border="1" data-bbox="475 786 1439 875"> <thead> <tr> <th></th> <th>樹高</th> <th>胸高直径</th> <th>1ha当たり成立本数</th> <th>1ha当たり材積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スギ (29年生)</td> <td>15m</td> <td>17cm</td> <td>1,800本</td> <td>348m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>ヒノキ (27年生)</td> <td>13m</td> <td>16cm</td> <td>1,700本</td> <td>255m<sup>3</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注1) 林齢別の生育状況を林齢別面積で加重平均したもの。</p>		樹高	胸高直径	1ha当たり成立本数	1ha当たり材積	スギ (29年生)	15m	17cm	1,800本	348m <sup>3</sup>	ヒノキ (27年生)	13m	16cm	1,700本	255m <sup>3</sup>
	樹高	胸高直径	1ha当たり成立本数	1ha当たり材積												
スギ (29年生)	15m	17cm	1,800本	348m <sup>3</sup>												
ヒノキ (27年生)	13m	16cm	1,700本	255m <sup>3</sup>												
<p>④ 関連事業の整備状況</p>	<p>一例として本流域が属する山口県では、以下のとおり森林整備を進めることとしている。</p> <p><b>【森林・林業活力強化プロジェクト（平成27年3月）】</b>  「低コストで生産性の高い素材生産力の強化」、「計画的、安定的な原木供給体制の構築」、「ICTを活用した新たな林業経営モデルの開発実証」、「森林資源の循環利用と多面的機能の維持・発揮」</p> <p>こうした中で本事業では、山口県等の森林・林業施策との整合を図りつつ、多面的機能の持続的な発揮に向けた多様な森林整備、路網整備や間伐を通じ、流域内のダム、簡易水道等の水源地として、水源涵養機能等の公益的機能の高度発揮に一定の役割を果たしている。</p>															
<p>⑤ 地元（受益者、地方公共団体等）の意向</p>	<p>本対象区域では順調に成林しており、所在市町村及び契約相手方（造林地所有者、造林者）は水源涵養機能等の高度発揮への期待が大きく、適正な密度管理、木材の有効利用等を図る搬出間伐等、引き続き適期の保育作業等の実施を要望している。</p>															
<p>⑥ 事業コスト縮減等の可能性</p>	<p>費用便益分析の結果から効率性は確保されているが、さらに、雪害等により造林木が減少し広葉樹が侵入した林分においては、植栽木の成長に支障のない広葉樹は保残するなど、針広混交林等への誘導を積極的に行いコスト縮減に努めることとしている。</p> <p>また、間伐の実施に当たっては、契約相手方（造林地所有者、造林者）の理解を得た上で列状間伐や間伐率を最大限に適用した強度な間伐を行うなど工夫することによりコスト縮減に努めることとしている。</p>															
<p>⑦ 代替案の実現可能性</p>	<p>森林所有者の自助努力等によっては森林の造成が困難な奥地水源地域において、公益的機能を高度に発揮させるためには、分収造林契約により森林整備を行う本事業の実施が必要であり、代替案はない。</p>															
<p>水源林造成事業等評価技術検討会の意見</p>	<p>費用便益分析、森林・林業情勢、植栽木等の生育状況、事業コスト縮減の取組等を総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮しているなど事業実施の効果等が認められることから、事業を継続することが適切と考える。</p>															
<p>評価結果及び事業の実施方針</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・必要性： 本事業は、奥地水源地域において、水源涵養機能等の高度発揮の観点から、森林所有者の自助努力等によっては適正な整備が見込めない森林等で実施するものである。 本対象区域では、脆弱な地質の山地が多い本流域の奥地条件不利地域等において、健全な森林の育成に向けた取組が計画的に行われていることから、引き続き本事業により実施する必要性が認められる。</li> <li>・効率性： 費用便益分析結果については1を上回り効率性が確保されているほか、今後雪害等によって広葉樹林化した林分が生じた場合は、</li> </ul>															

天然広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更することとしており、また、間伐の実施に当たっては、契約相手方の理解を得るなかで間伐木の選木及び間伐手法を工夫することによりコスト縮減に努めているなど、事業の効率性が認められる。

- ・有効性： 植栽木は概ね順調な生育を示しており、水源涵養機能等を着実に発揮している上、地域雇用への貢献や木材供給といった効果もあり、事業の有効性が認められる。

事業の実施方針 : 継続が妥当。

様式1(期中の評価 感度分析)

便 益 集 計 表

(森林整備事業)

事業名：水源林造成事業

施行箇所：芦田・佐波川広域流域 30年経過契約地

(単位:千円)

大 区 分	中 区 分	評価額	備 考
水源涵養 <sup>かん</sup> 便益	洪水防止便益	388,056	
	流域貯水便益	118,958	
	水質浄化便益	275,166	
山地保全便益	土砂流出防止便益	326,315	
	土砂崩壊防止便益	1,012	
環境保全便益	炭素固定便益	83,147	
木材生産等便益	木材生産確保・増進便益	11,714	
総 便 益 (B)		1,204,368	
総 費 用 (C)		896,535	
費用便益比	$B \div C = \frac{1,204,368}{896,535} = 1.34$		

【感度分析】

(単位:千円)

感度分析	要	
感度分析すべき便益	感度分析すべき因子	感度分析対象便益の下振れ(-10%)
炭素固定便益	二酸化炭素に関する原単位	80,877
評価時点以前		60,443 × 1.0 = 60,443
評価の翌年度以降		22,704 × 0.9 = 20,434
山地災害防止便益	年平均想定被害額	0
評価時点以前		× 1.0
評価の翌年度以降		× 0.9
なだれ災害防止便益	年平均想定被害額	0
評価時点以前		× 1.0
評価の翌年度以降		× 0.9
潮害軽減便益	年平均想定被害額	0
評価時点以前		× 1.0
評価の翌年度以降		× 0.9
海岸侵食防止便益	年平均想定被害額	0
評価時点以前		× 1.0
評価の翌年度以降		× 0.9
木材生産確保・増進便益	t年後における伐採材積、木材市場価格	11,714 9,488
評価時点以前		0 × 1.0 = 0
評価の翌年度以降		11,714 × 0.9 × 0.9 = 9,488
感度分析の対象外便益の計		1,109,507
総便益(B)の下振れ		1,199,872
総費用(C)の上振れ		898,821
評価時点以前		873,679 × 1.0 = 873,679
評価の翌年度以降		22,856 × 1.1 = 25,142
感度分析結果	$B \div C = \frac{1,199,872}{898,821} = 1.33$	
備考	(感度分析結果が1を下回る場合、その理由や対策等を記載)	

(感度分析の必要がある場合は、感度分析欄を記載)

※下振れする可能性がある前提条件((二酸化炭素に関する原単位、年平均想定被害額、伐採材積、市場価格)を算定因子に含む便益(炭素固定便益、山地災害防止便益、なだれ災害防止便益、潮害軽減便益、海岸侵食防止便益、木材生産確保・増進便益)があり、以下の場合については、便益の額が-10%変動し、かつ、費用が+10%変動した場合の影響等について感度分析を行う。

1. 感度分析すべき前提条件(因子)が1つの場合:感度分析前の費用便益比 1.23未満
2. 感度分析すべき前提条件(因子)が2つの場合:感度分析前の費用便益比 1.36未満

# 平成30年度水源林造成事業評価(期中の評価)対象広域流域

## 芦田・佐波川広域流域

1:3,000,000

0 50 100 km

