

令和4年度 中越森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長 澤井 良一

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
布倉沢地区流域保全総合治山工事		新潟県三条市塩野淵字御所国有林411 い林小班外		治山工事	溪間工 1式	一般競争入札 総合評価・簡易型C
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥41,531,000 円	¥37,413,900 円	令和 4年 8月31日		(株)三友組 代表取締役 三友 玲央 新潟県魚沼市吉田163		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
¥37,800,000 円	令和 4年 9月	令和 4年11月(当初)				

契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年11月28日
- ・変更後の工期 自 令和4年9月1日～至 令和5年3月15日(金額の変更なし)
- ・変更の理由 当初計画していた大型車での生コンクリートの搬入が困難となり施工効率が低下したためにやむをえず工期を延長した。

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年2月3日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 62,800,000円
- ・変更の理由 現場内にて地すべりが発生し経過観察の必要のあることから施工対象をNo.6谷止工へと変更し、生コンクリートの搬入が困難であることから構造を鋼製枠によるものへと変更し、契約を締結した。

契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年3月14日
- ・変更後の工期 自 令和4年9月1日～至 令和5年7月31日(金額の変更なし)
- ・変更の理由 工事の一時中止期間を工程へ反映し、必要と認められる期間について工期を延長した。

契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年6月12日
- ・変更後の工期 自 令和4年9月1日～至 令和5年10月31日(金額の変更なし)
- ・変更の理由 通行止め等による中止期間を考慮し、必要と認められる期間について工期を延長した。