

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 野畑 直城

| 工事名 | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|--------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| 乙父林道改良工事 (R4補正) | 群馬県多野郡上野村大字乙父字 乙父澤山国有林61と林小班外 | | 土木一式工事 | 別紙積算内訳書のとおり | 一般競争入札 総合評価簡易C |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 43,637,000 円 | 39,425,840 円 | 令和5年3月17日 | 群馬県高崎市飯塚町1723-1 宮崎工業株式会社 代表取締役 高橋 穰 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | |
| 42,400,000 円 | 令和5年3月 | 令和5年12月 | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

【1回目】

- ・変更契約年月日 令和5年3月28日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 43,491,000円
- ・変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき変更を行った。

【2回目】

- ・変更契約年月日 令和5年12月6日
- ・変更後の工期 令和5年3月20日～令和6年1月17日
- ・変更の理由 既設林道の傷みがひどく運搬路の確保や、狭窄箇所での作業等に想定より日数がかかったため。

【3回目】

- ・変更契約年月日 令和6年1月17日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 32,600,000円
- ・変更の理由 工種及び数量の増減等があったので、適切な工種及び数量に変更する。

○工事完成年月日 令和6年1月17日

○成績評定の結果 評定点78点