

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 野畑 直城

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
熊の平地区第一工区災害関連緊急治山工事	群馬県安中市松井田町坂本字霧積山国有林129や1林小班外		治山工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争 総合評価
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
41,224,000円	37,209,580円	令和6年6月28日	群馬県前橋市石倉町2丁目4番地 三原工業株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
40,600,000円	令和6年7月	令和7年1月			

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書（入札執行調書）」のとおり

○工事完成年月日 令和7年3月24日

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「積算内訳書」のとおり

○成績評定の結果 評定点：88点

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり

・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

第1回 変更契約年月日：令和6年11月1日 変更後の契約金額（税抜）：40,600,000円 変更後の工事完成の時期：令和7年3月

変更契約の理由：令和6年8月台風10号豪雨災害により国道18号(旧道)が通行止めとなったことから計画工程表を見直したため。

第2回 変更契約年月日：令和7年3月14日 変更後の契約金額（税抜）：38,800,000円 変更後の工事完成の時期：令和7年3月

変更契約の理由：現地状況により工種の増減、追加及び内容変更があったため。