

分任支出負担行為担当官

日光森林管理署長 中村 昌有吉

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
丸山地区復旧治山工事(R5補正)		栃木県日光市鬼怒川温泉滝字清水坂国有林67な1林小班		治山工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 総合評価簡易C
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
28,575,000 円	28,269,604 円	令和6年3月21日		群馬県みどり市大間々町桐原799-3 大間々林業協同組合 理事長 菅沼 清		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,300,000 円	令和6年4月	令和6年9月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別紙2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日(第1回) 令和6年3月26日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 28,538,000円
 - ・変更の理由 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置のため。
- 契約工期の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日(第2回) 令和6年9月9日
 - ・変更後の契約工期 令和6年11月20日
 - ・変更の理由 作業道の撤去(盛土工、石張工、丸太筋工)を追加工種として指示したことから、当初の工期では工期内に完成させることが不可能であると判断したため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日(第3回) 令和6年11月18日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 32,800,000円
 - ・変更の理由 作業道の撤去に伴う新工種の追加及び山腹緑化工の数量を変更したため。
- 成績評定の結果 評定点 79点