

令和6年度 棚倉森林管理署公共工事契約状況

令和7年3月27日
分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長 渡邊 修

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
戸中(白子川)地区 予防治山工事		福島県東白川郡棚倉町大字戸中字那須道 国有林14林班ほ2小班外		治山工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
31,612,000 円	28,513,030 円	令和6年6月26日		福島県東白川郡棚倉町大字関口字下志宝1-3 森本建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
31,490,000 円	令和6年7月	令和7年1月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 第1回変更契約
 - ・変更契約年月日 令和6年12月11日 ・変更後の工期 令和6年6月27日から令和7年2月28日まで 250日 金額の変更:なし
 - ・変更の理由 谷止工施工箇所では掘削する土質について、当初契約時に想定したものより硬い岩盤が露出したことから三者会議を開催し、堤体の形状及び寸法等について検討した。変更結果が出るまでに要した期間等により作業工程が変化し、工期内での完了が見込めなくなり、工期延長が妥当であると判断したため。
- 第2回変更契約
 - ・変更契約年月日 令和7年2月26日 ・変更後の契約金額(税抜き)29,100,000円
 - ・変更の理由 土工等の数量に変更が生じたため。
- 成績評定の結果 評定点:72点