

(一般競争入札)

平成 28 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 佐賀 賢二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
堂ヶ森林業専用道新設外 1 工事		高知県高岡郡四万十町野々川山国有林2030林班外		林道工事	新設延長327.0m,幅員3.5m・改良延長168.0m,幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
34,671,000円	30,471,550円	平成28年6月30日	高知県高岡郡四万十町十川 1 3 6 (有)松元建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
33,150,000円	平成28年7月	平成29年3月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 28 年 8 月 5 日
- ・変更の理由 契約約款改正に伴う変更
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29 年 3 月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 33,150,000円

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29 年 3 月 16 日
- ・変更の理由
 - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた
 - ・コンクリート擁壁の床掘を行ったところ、一部で岩盤が出現しなかったため、基礎敷磔を施工することとした
 - ・改良工区について切土により路体を構築する計画であったが、路肩付近に地割れが発生し幅員が確保できないため、コンクリート擁壁を施工し幅員を確保することとした
 - ・切土斜面からの小規模落石があり、安全な通行を確保するため木柵工(C)を施工することとした(変更後改良延長177.5m)
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29 年 3 月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 36,900,000円

成績評定の結果

評定点 77点