

(一般競争入札)

平成 28 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 3 月 30 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 多田 弘之 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
霧谷53林業専用道新設工事（翌債）		徳島県三好市東祖谷霧谷国有林55, 56林班		林道工事	延長87.4m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
36,998,000円	32,527,750円	平成29年1月17日	徳島県三好市東祖谷檜尾361 (有) 采本建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
35,000,000円	平成29年1月	平成29年8月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年 3月 9日 ・変更後の契約金額（税抜き）35,055,555円
- ・変更の理由 ①「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の適用に係わる特例措置による金額変更
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 8月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年 8月18日 ・変更後の契約金額（税抜き）37,550,000円
- ・変更の理由 ① 現地の地形に即して施工する為、置換コンクリートを追加施工した。
② 追加工事等に伴う工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年11月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年11月 6日 ・変更後の契約金額（税抜き）37,550,000円
- ・変更の理由 ① 作業休止期間（台風18・21・22号による被害）に伴う工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年11月

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年 3月14日 ・変更後の契約金額（税抜き）38,225,000円
- ・変更の理由 ① 床掘数量精算のため単価変更が生じた。
② 現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 3月

○成績評定の結果

評定点 68点