

(一般競争入札)

平成 29 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 10 月 19 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 高橋 東 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奥藤林道災害復旧工事（翌債）		高知県宿毛市橋上町 井手ノ谷山国有林1044林班		林道工事	林道延長21.0m 林道幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
16,874,000円	14,929,490円	平成30年3月9日	高知県宿毛市高砂5387-122 (業) テスク			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
16,500,000円	平成30年3月	平成30年9月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年 3月15日 ・変更後の契約金額（税抜き）16,614,000円
- ・変更の理由 ・「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 9月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年 4月20日 ・変更後の契約金額（税抜き）17,870,000円
- ・変更の理由 ・住民の生活道確保の為、切土を施工した。（新規工種）（変更後の林道延長45.2m）
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 9月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年 9月19日 ・変更後の契約金額（税抜き）18,900,000円
- ・変更の理由 ・仮設道の安全確保及び道路維持を目的に木柵工（C）を施工した。（新規工種）
・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
・現地の地形、地質等に即して施工する為数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 9月

○成績評定の結果

評定点 78点