

(一般競争入札)

平成 29 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 8 月 2 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 間島 重道 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
上ヶ成山林業専用道新設工事		愛媛県東温市荒谷山国有林 3 0 林班		林道工事	延長 60.0m 幅員 3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
18,281,000円	16,168,001円	平成29年6月19日	愛媛県上浮穴郡久万高原町二名甲 8 9 4 (株)久保建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
18,000,000円	平成29年6月	平成30年1月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 1月10日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 18,000,000円
- ・変更の理由 隣接する治山工事との調整及び台風により被災した既設林道の補修を行ったことに伴い工期の延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 3月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 3月19日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 19,900,000円
- ・変更の理由 集中豪雨による法面の崩壊が発生したため、法面工及び崩土石取除を新規工種として施工し、工期の延長を行った。
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 6月

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 6月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 22,500,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため、数量の増減が生じた。
床掘数量等の精算のため、単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 6月

成績評定の結果

評定点 75点