

(一般競争入札)

平成 29 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 1 月 11 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 森野 清繁 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
行者林道災害復旧工事（翌債）		高知県香美市物部町別府 サイニヨウ国有林66林班		林道工事	林道延長65.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
39,064,000円	34,789,190円	平成29年11月7日	高知県香美市物部町大栃2272-3 片田丸吉建設工業(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
37,400,000円	平成29年11月	平成30年8月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年 2月14日 ・変更後の契約金額（税抜き）39,990,000円
- ・変更の理由 法面の緑化を図るため、植生ネット伏工を追加した。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 8月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年 7月 5日 ・変更後の契約金額（税抜き）47,250,000円
- ・変更の理由 集中豪雨により、植生ネット伏工が被災したため、簡易法枠吹付工へ変更した。
工事の一時中止に伴い、工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年10月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年10月 1日 ・変更後の契約金額（税抜き）47,250,000円
- ・変更の理由 7月の豪雨による被害に伴い、工事を一時中止したため、工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年11月

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年11月14日
- ・変更の理由 現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
集中豪雨により地形が急峻となったことから、線形を山側へ移動した。
集中豪雨による被害に伴い隣接事業との調整が生じ、仮設道を作設するため大型土のうを施工した。
通行の安全を確保するため、ガードレールを設置した。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年11月

○成績評定の結果

評定点 79点