

(一般競争入札)

平成 30 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 6 月 11 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 崇夫 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
大栃林道 6 3 線災害復旧工事(明許)		高知県香美市物部町 別府山 6 3 林班		林道工事	林道延長52.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
38,165,000円	33,787,030円	平成31年4月19日	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6 (有)西野建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
38,000,000円	平成31年4月	令和元年12月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年10月 1日 ・変更後の契約金額(税抜き) 38,000,000円
- ・変更の理由 令和元年10月1日消費税法改正に伴い変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年12月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年11月19日 ・変更後の契約金額(税抜き) 38,000,000円
- ・変更の理由 令和元年7月豪雨災害により、人員の確保が厳しく、実行体制が確保できなかったため工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 1月

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 1月28日 ・変更後の契約金額(税抜き) 38,000,000円
- ・変更の理由 第2回変更契約に伴う繰越協議が整ったため、工期を変更した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 4月

契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 4月15日
- ・変更後の契約金額（税抜き）38,000,000円
- ・変更の理由 積雪により現場までの通行が不可能となり、工事を休止したため、工期を変更した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 5月

契約変更を行った場合（第5回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 5月19日
- ・変更後の契約金額（税抜き）38,900,000円
- ・変更の理由 コンクリート擁壁工の床掘の結果、基礎地盤に岩盤が出現しなかったため、土砂タイプへ変更となった。
呑口上流の常時流水の排水のため、廻排水樋を設置した。
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 5月

成績評定の結果

評定点 78点