

(一般競争入札)

令和 元 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 6 月 22 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
中谷林道落合橋改良工事（下部工）		高知県高岡郡中土佐町大野見島ノ川		林道工事	延長60.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
31,048,000円	27,317,260円	令和元年10月16日	高知県高知市山ノ端町219-9 双葉・大川経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
30,700,000円	令和元年10月	令和2年3月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 3月 6日 ・変更後の契約金額（税抜き）35,400,000円
- ・変更の理由 掘削の結果、橋台取付のコンクリート擁壁の構造を変更し対応する必要が生じたこと、集中豪雨により、資材等搬入路が崩壊し、通行困難となり復旧に不測の日数が生じたため、工期延長をおこなった。また、コンクリート擁壁工の構造が大幅な増となった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 3月27日 ・変更後の契約金額（税抜き）35,400,000円
- ・変更の理由 集中豪雨により、資材搬入路が通行困難となり、復旧に不測の日数が生じたため、工期延長をおこなった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 5月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 5月27日 ・変更後の契約金額（税抜き）34,350,000円
- ・変更の理由 材料等の精算、構造物の床掘の結果により、単価変更が生じた。
現地の地形、地質等に即して施工するため、新規工種、数量の増減、取りやめが生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 5月

○成績評定の結果

評定点 74点