

(一般競争入札)

令和 元 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 11 月 12 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
一の谷林道改良工事（翌債）		高知県高岡郡梶原町松原 久保谷山国有林4041林班		林道工事	延長20.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
15,267,000円	13,402,270円	令和2年3月9日	高知県高岡郡四万十町大正230-8 株式会社田邊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
14,950,000円	令和2年3月	令和2年10月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 3月18日
- ・変更後の契約金額（税抜き）15,094,000円
- ・変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、新労務単価を適用した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年10月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年10月 7日
- ・変更後の契約金額（税抜き）15,094,000円
- ・変更の理由 工事箇所に近接している県道の通行制限を設けるにあたり、新型コロナウイルス感染症感染防止対策によって、高知県との調整に不測の日数を要したことから、工期の延期を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年10月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年10月21日
- ・変更後の契約金額（税抜き）15,950,000円
- ・変更の理由 近接する県道の安全確保のため、大型土のう設置及び交通誘導員の配置を行ったことにより、新規工種となった。降雨時に路面が洗掘されるため、表面流水を排出するよう横断溝を設置したことにより、新規工種となった。材料等の精算及び工事期間を通し週休2日を実施したことにより各種単価に変更が生じた。現地の地形、地質に即して施工した結果、各種数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年10月

○成績評定の結果

評定点 80点