

(一般競争入札)

令和元年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和3年3月26日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 唐澤 智

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
水無林道外1改良工事（明許）		愛媛県喜多郡内子町中川 小田深山国有林49林班		林道工事	延長36.6m、幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
15,481,000円	13,590,880円	令和2年4月16日	愛媛県上浮穴郡久万高原町二名甲1166-1 (株)久保建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
14,100,000円	令和2年4月	令和2年11月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和2年11月24日 ・変更後の契約金額（税抜き）16,400,000円
- ・変更の理由 令和2年7月豪雨の影響により、資材運搬経路の林道法面が崩壊したため、土砂の撤去作業にあたって現道補修（時間管理）を新規工種として追加し、修繕に要した期間の工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和3年2月1日 ・変更後の契約金額（税抜き）16,400,000円
- ・変更の理由 令和3年1月の積雪により、資材運搬車両の安全な通行が確保できず、除雪作業も発生したことから工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年3月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和3年3月9日 ・変更後の契約金額（税抜き）17,300,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため、搬出土量の増が生じた。
床掘数量等の精算のため、単価変更が生じた。
資材運搬経路が路面流水により洗掘されたため、路面排水工（A）を新規工種として施工した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年3月

○成績評定の結果

評定点 73点