

(一般競争入札)

令和 2 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 3 月 1 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
上中林道災害復旧工事（明許）		高知県幡多郡三原村川平郷山国有林1217林班外		林道工事	延長20.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
37,111,000円	32,484,440円	令和2年7月22日	高知県幡多郡三原村来栖野387 沢良木建設（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
34,500,000円	令和2年7月	令和3年3月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年 1月 7日 ・変更後の契約金額（税抜き）34,500,000円
- ・変更の理由 橋梁上部工の主要部材の工場製作に不測の日数を要したことから工期延長をおこなった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 7月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年 7月26日 ・変更後の契約金額（税抜き）35,500,000円
- ・変更の理由 床掘の結果、基礎部に岩盤が出現したため、コンクリート擁壁の構造を変更した。
工区内に流入する多量の湧水を処理するため、排水施設を設置した。（新規工種）
構造物の床掘、材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 7月

○成績評定の結果

評定点 78点