

(一般競争入札)

令和 2 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
勝間林道 5 5 支線改良工事(明許)		高知県四万十市川奥山国有林55林班		林道工事	延長45.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
31,213,000円	27,576,010円	令和2年6月8日	高知県四万十市西土佐奥屋内 9 1 2 (有)黒尊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
30,600,000円	令和2年6月	令和3年3月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 2月25日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 30,600,000円
- ・変更の理由 地域における集中豪雨の対応等により、施工体制の確保ができなかったため、工期延長をおこなった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 3月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 3月16日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 32,600,000円
- ・変更の理由 床掘の結果、基礎部に岩盤が出現したため、コンクリート擁壁の構造を変更した。  
現場内で材料の採取ができたため、ブロック積を転石練石積へ変更した。(新規工種)  
構造物の床掘、材料等の精算により単価変更が生じた。  
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 3月

成績評定の結果

評定点 83点