

(一般競争入札)

令和 2 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
中谷林道落合橋改良工事(上部工)(翌債)		高知県高岡郡中土佐町大野見島ノ川		林道工事	延長49.7m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
71,505,000円	63,592,060円	令和2年11月2日	高知県高知市山ノ端町219-9 双葉・大川経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
70,800,000円	令和2年11月	令和3年8月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 3月 5日 ・変更後の契約金額(税抜き)78,600,000円
- ・変更の理由 当初現場内で土砂の整理をすることとしていたが、地権者の要望により、別に仮置する場所を用意したことから、仮置土運搬を新規工種として計上した。
既設アスファルト舗装の補修が必要となったことから、新規工種として舗装工を計上した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 8月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 6月30日 ・変更後の契約金額(税抜き)78,600,000円
- ・変更の理由 新型コロナウイルス感染症対策のため、上部工の工場製作期間が大幅に延長され、現地への納品が遅れ工期限内に完成することが出来ないため工期の延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 3月

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月24日 ・変更後の契約金額(税抜き)76,300,000円
- ・変更の理由 橋梁架設時に河川内の作業ヤードを確保するため、盛土したことから、新規工種となった。
現地の地形地質に即して施工するため、各種数量が増減した。
床掘及び材料等の精算の結果、各種単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 3月

成績評定の結果

評定点 72点