

(一般競争入札)

令和 3 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 10 月 11 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 藤平 康則

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
石鎚林道（折掛石鎚線）改良工事（明許）		愛媛県西条市小松町石鎚		林道工事	延長34.1m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
28,676,000円	25,292,290円	令和3年9月24日	高知県吾川郡いの町戸中81-5 (有) 手箱建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
27,500,000円	令和3年9月	令和4年3月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月 4日
- ・変更後の契約金額（税抜き）27,500,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰することができない事由による工期延長（予定していた下請業者より協力辞退の申出）
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 9月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年 9月20日
- ・変更後の契約金額（税抜き）16,300,000円
- ・変更の理由
 - ・協議により床掘方法をSCM工法からBH掘削へ変更した事に伴う単価の減。
 - ・山側からの広範囲に渡る出水を排水施設へ導水するためにコンクリート路面工を施工したことによる新規工種。
 - ・当初想定されていた岩盤線と現地に相違があり、路側構造物として条件を満たす構造を検討した結果、大型ブロック積をコンクリート擁壁（GW-L-L）へ変更した事による新規工種。
 - ・現地の地形、地質に即したことによる数量の増減。
- （変更後の延長 54.7m）
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 9月

○成績評定の結果

評定点 79点