

(一般競争入札)

令和 3 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 12 月 16 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
西谷林道改良工事（翌債）		高知県四万十市西土佐奥屋内 黒尊山国有林19林班		林道工事	延長40.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
21,773,000円	19,157,430円	令和4年3月4日	高知県四万十市西土佐奥屋内 9 1 2 (有) 黒尊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
21,500,000円	令和4年3月	令和4年11月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月10日
- ・変更後の契約金額（税抜き）21,781,000円
- ・変更の理由 令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による受注者からの請求による労務単価の変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年11月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年11月25日
- ・変更後の契約金額（税抜き）21,781,000円
- ・変更の理由 切土の結果、軟岩（Ⅱ）が岩盤の一部に現われたため、新規工種となった。残土処理については、切土及び床掘土に岩塊が多く、当初予定していた仮置場に収まらないため、新たに仮置場を2箇所追加した。また、No.1 仮置場を残土処理場としたことから、新規工種となった。ふとん簞については、水叩部に露岩したため取りやめた。また、横断溝等は降雨時の路面水が少なく必要がなくなったため取りやめた。床掘等の結果、材料等の精算により各種単価に変更が生じた。現地の地形、地質に即した施工をするため、各種数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年11月

○成績評定の結果

評定点 79点