

(一般競争入札)

令和 3 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 2 月 14 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 島田 喜代司

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
祖谷山林道改良工事 (翌債)		徳島県三好市東祖谷 祖谷山国有林2林班外		林道工事	延長 50.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
16,342,000円	14,339,460円	令和4年3月24日	徳島県三好市東祖谷檜尾 2 0 3 (有) 上西組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
16,000,000円	令和4年3月	令和5年1月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 6月24日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 16,181,000円
- ・変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による受注者からの請求により労務単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 1月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 18,500,000円
- ・変更の理由 床掘の結果、岩盤が出現しなかったため、コンクリート擁壁を岩盤基礎タイプから土砂基礎タイプへ変更した。床掘及び材料等の精算のため、単価変更が生じた。現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。(変更後の延長 56.2m)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 1月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 18,910,000円
- ・変更の理由 契約約款第26条第5項 単品スライドによる請負代金額の変更が生じた。(変更後の延長 56.2m)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月

○成績評定の結果

評定点 81点