

(一般競争入札)

令和 3 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 6 月 29 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
十八川林道災害復旧外 1 工事（翌債）		高知県土佐清水市三崎		林道工事	延長57.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
30,288,000円	26,727,060円	令和4年3月4日	高知県幡多郡三原村上下長谷 3 8 3 (株) 大塚建設工業所			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
30,000,000円	令和4年3月	令和4年12月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月14日
- ・変更後の契約金額（税抜き）30,351,000円
- ・変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による増額
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年12月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年12月28日
- ・変更後の契約金額（税抜き）30,351,000円
- ・変更の理由 不測の事態が発生し、現工期では工事完成が見込めないことから、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 6月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年 6月16日
- ・変更後の契約金額（税抜き）34,200,000円
- ・変更の理由 現地に即して施工した結果、数量に増減が生じた。
床掘・資材精算、運搬距離の変更等により単価変更が生じた。
既設林道の路肩欠損、法面崩壊、擁壁のタイプ変更により新規工種が発生した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 6月

○成績評定の結果

評定点 80点