

(一般競争入札)

令和 4 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 3 月 25 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 榛田 力男

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
名野谷 2 2 5 林業専用道新設外 1 工事 (国債)		高知県吾川郡いの町葛原字キジカナロ 2 4 9 - 1		林道工事	延長366.7m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
36,032,000円	32,487,450円	令和5年3月17日		高知県高知市桜馬場 8 - 2 0 (株) 晃立		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
35,300,000円	令和5年3月	令和6年1月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 3月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 36,030,000円
- ・変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 1月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年12月12日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 38,500,000円
- ・変更の理由 台風6号豪雨による被災に伴い新規工種の追加及び工期の延長が必要となった。
現地の地形・地質に即して施工するため、数量変更、単価変更、新規工種が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 3月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 6年 3月13日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 41,200,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため、数量変更、単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 3月

○成績評定の結果

評定点 83点