

(一般競争入札)

令和 5 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 6年 10月 15日

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
加勝林道災害復旧工事（明許）		高知県安芸市古井 揚ヶ谷山国有林11林班		林道工事	延長40.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
43,449,000円	39,220,860円	令和5年9月14日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
43,000,000円	令和5年9月	令和6年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 2月26日
- ・変更後の契約金額（税抜き）43,000,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰すことができない事由による工期延長。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 5月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 5月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き）43,000,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰すことができない事由による工期延長。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年12月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 6月11日
- ・変更後の契約金額（税抜き）45,910,000円
- ・変更の理由 令和5年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取扱いについての運用による変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年12月

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 7月24日
- ・変更後の契約金額（税抜き）48,323,000円
- ・変更の理由 工事一時中止に伴う増加費用による変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年12月

○令和6年4月に施工箇所では崩壊が発生し、工事の継続が困難であると判断されることから、令和6年9月20日付けで本契約を解除した。