

(一般競争入札)

令和 3 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 2 月 10 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 島田 喜代司

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
三嶺 (33) 復旧治山工事 (国債)		徳島県三好市東祖谷三嶺国有林33林班		治山工事	溪間工一式	一般競争入札
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
64,725,000円	57,431,540円	令和4年3月7日	徳島県三好市東祖谷菅生192 続・田村・剣経常建設共同企業体			
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
64,300,000円	令和4年3月	令和4年12月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 6月21日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 65,101,000円
- ・変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の取り扱いについて」の運用に係る特例措置により、令和4年3月から適用される新労務単価に変更する。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年12月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 6月29日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 65,350,000円
- ・変更の理由 現地状況の変化等に伴う設計の変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年12月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年11月30日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 73,050,000円
- ・変更の理由 台風14号で発生した斜面崩壊により施工箇所に影響が出たため、谷止工の構造変更や新規工種の追加。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月

○契約変更を行った場合 (第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 1月24日 ・変更後の契約金額 (税抜き) 71,900,000円
- ・変更の理由 現地状況に即した実行に伴う変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月

○契約変更を行った場合 (第5回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 1月27日
- ・変更の理由 契約約款第26条5項 単品スライドによる請負代金の変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月
- ・変更後の契約金額（税抜き）72,560,000円

○成績評定の結果
評定点 74点